

HARMONOGRAM ZADANIA				
Sporządzenie dokumentacji projektowej budowy budynku biurowego Nadleśnictwa Kwidzyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą				
Etapy	Zadania	Data		Dni
		Rozpoczęcie	Zakończenie	
Etap I - koncepcja (6 tygodni)	Materiały przygotowawcze (mapa do celów projektowych, warunki techniczne przyłączenia do sieci, badania podłoża gruntowego)	12.01.2024	15.02.2024	35
	Projekt koncepcyjny ( dwa warianty)	12.01.2024	15.02.2024	35
	Kosztorys szacunkowy (orientacyjne zestawienie kosztów dla dwóch wariantów)	09.02.2024	22.02.2024	14
	Konsultacje i uwagi zamawiającego	23.02.2024	14.03.2024	21
	Korekta koncepcji	15.03.2024	28.03.2024	14
	Akceptacja zamawiającego	29.03.2024	18.04.2024	21
Etap II - Projekt budowlany (125 dni od zakończenia I etapu)	Projekt budowlany wraz z informacją BIOZ (projekt zagospodarowania terenu wraz z projektami przyłączy infrastruktury technicznej, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny we wszystkich branżach)	19.04.2024	13.05.2024	25
	Konsultacje i akceptacja zamawiającego	14.05.2024	03.06.2024	21
	Korekta projektu budowlanego	04.06.2024	17.06.2024	14
	Wniosek pozwolenie na budowę (maks. 65 dni)	18.06.2024	21.08.2024	65
Etap III - Projekt wykonawczy (145 dni od zakończenia I etapu)	Projekt wykonawczy w branżach: architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej, architektonicznej w zakresie aranżacji wnętrz	18.06.2024	20.08.2024	64
	Przedmiar robót	21.08.2024	27.08.2024	7
	Kosztorys inwestorski	28.08.2024	03.09.2024	7
	STWIORB	04.09.2024	10.09.2024	7
	Weryfikacja poprawności opracowania przez Zamawiającego	11.09.2024	01.10.2024	21
	Uzupełnienie/korekta dokumentacji	02.10.2024	15.10.2024	14