

(pieczęć organu państwowego
nadzoru architektoniczno - budowlanego)

DZIENNIK BUDOWY*

nr 1163 / 20 15 r. (tom 1)

wydany dnia 18.06. 20 15 r.

Dziennik zawiera 100

(słownie sto)

ponumerowanych stron.

Rodzaj budowy lub rozbiórki Budowa ulicy Piłsudskiego, ulicy Henryka 111

z architektury, krajobrazu, wzdłuż tej ulicy z budową
(nazwa i adres obiektu budowlanego)

kanalizacji deszczowej, oświetleniem ulicznym w
Inwestor miejscowości Siechnice

Gmina Siechnice
(nazwisko/nazwa i adres)








Pozwolenie na budowę ~~rozbiórke~~ ** KRID
z dnia 21.07. 20 14 r. nr 444/2014

wydane przez Starostwo Powiatu Wrocławskiego
(nazwa i adres organu państwowego nadzoru budowlanego)





* Dziennik budowy ma zastosowanie również do robót rozbiórkowych.

** Niepotrzebne skreślić







9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa reprezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
7.07.2015	mgr Inż. Sebastian Wilczyński Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń nr ewidencyjny 107/DOŚ/10	1. W dniu dzisiejszym przyjętem obowiązki kierownika budowy.	
7.07.2015	Kierownik budowy Sebastian Wilczyński	2. Ustawiono tablicę informacyjną i sporządzono plan BIOZ.	
7.07.2015	Kierownik robót Andrzej Zbroja uprawnienia do projektowania, kosztorysowania i kierowania robotami instalacji sanitarnych §2 ust. 2, §5 ust. 2, §6 ust. 4, §7 i §13 ust. 1 nr ewid. 111/66/Op.	3. W dniu dzisiejszym przyjętem obowiązki kierownika robót.	
7.07.2015	Kierownik robót Andrzej Zbroja	Trwają prace przy budowie kanału deszczowego na ul. Henryka III i ul. Piłsudskiego	
08.07.2015	Ludwik Frischmann Inspektor nadzoru nadzoru inwestorskiego w branży	W dniu 08.07.2015r. Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjno-Reмонтowych „INRETI Sp. z o.o.” przyjęte usługi - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego wielobranżowego, Inspektor nadzoru - koordynator międzybranżowy Ludwik Frischmann.	
09.07.2015	Jan Byta inspektor nadzoru w bud. - kar. 701	Trwają prace ziemne i montażowe przy budowie kanału deszczowego na ul. Henryka III i ul. Piłsudskiego.	
10.07.2015	Kierownik robót Andrzej Zbroja	Zgłaszam do odbioru odbiórki KD od studni S4.23 do studni S.3.15 ul. Henryka III od studni S.3.18 do studni S.3.17 Henryka III od studni S.1.8 do studni S.1.7 - Piłsudskiego	





9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa reprezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
10.07 2015.	Jan Bryła inspektor nadzoru i k. g. a.	Fotorecordam wykonanie odcinka kan. deszczowej od s. 4.23 do s. 3.15 ul. Henryka III od s. 3.18 do s. 3.17 ul. Henryka III od s. 5.18 do s. 1.7 ul. Piłsudskiego. Do odbioru technicznego dostarczone zostały: projekty i protokoły zagrzejon, zodytyki, obrytka i rozrywki oraz protokoły sprawdzenia na infiltrację i zripety TV.	
11.07 2015.	Ludwika Frischman Inspektor nadzoru - koordynator - wydziału eksploatacyjnego.	Kontroloustem roboty pod wzgledem oznakowania i wymiarów, wydaniem kierownictwa i robót dyspozycje dotykające zabezpieczenia robót.	
11.07 2015	Kierownik robót Andrzej Zbroja	Trwają prace przy budowie K.D. na odcinkach od st. S3.15 - S3.14 na ul. Henryka III od st. S3.9 - S3.7 na ul. Henryka III. Wykonano odcinek kolektora od st. S. 3.17 - S. 3.16 na ul. Piłsudskiego.	
14.07 2015	Jan Bryła inspektor nadzoru	Fotorecordam wykonanie robót kan. deszczowej ul. Henryka III od s. 3.15 o kierunku s. 3.7 i s. 3.9, s. 3.14. i Fotorecordam wykonanie odcinka K.D. s. 3.17 - s. 3.16 ul. Piłsudskiego - danymi odbioru jak w piśmie z 10.07.2015.	





9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa reprezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
15.07 2015	Kierownik robót Andrzej Zbroja	Zamontowane studnie S.3.14	
15.07 2015.	Jan Byta insp. nadzoru	Potwierdzenie wykonania studni kanalizacyjnych S.3.14.	
16.07 2015	Kierownik robót Andrzej Zbroja	Rozpoczęto prace przy układaniu kolektora na ul. Piłsudskiego na odcinku: od st. 3.1.6 do studni S.3.14 Wykonano odcinek od studni S.3.15 do studni S.3.14 na ul. Henryka III	
16.07. 2015.	Jan Byta insp. nadzoru W.k.g.	Potwierdzenie rozpoczęcia robót u ul. Piłsudskiego na odcinkach S.3.16 - S.3.12 Wykonano odcinek K.D. u ul. Henryka III od S.3.15 do S.3.14. Sprunki odbioru jak w piśmie z 10.7.2015r.	
17.07. 2015.	Ludwik Frischman Inspektor nadzoru - koordynator	Inspekcja budowy pod względem przygotowania i oznaczenia symerycznego. Wydatkiem dysponuje ustawa dotycząca wyposażenia zmiętych	
20.07 2015	Kierownik robót Andrzej Zbroja	Wykonano odcinek kanalizacji na ul. Piłsudskiego od studni S.3.1.6 do studni S.3.1.4 - na ul. Henryka III od st. S.3.9 do st. S.3.7. Trwają prace przy budowie kanału od st. S.3.14 do	



9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa reprezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
20.07 2015.	Jan Byta inż. mechaniki W.K.G.	et. S.3.11.A na ul. Henryka III Potwierdzenie wykonania odcinka K.D. 4 ul. Piłsudskiego (S.3.16-S.3.16, i 4 ul. Henryka III, odcinki: S.3.9-S.3.2 Warunki odbioru jak 4 wpisie z dn. 10.7.2015	
22.07 2015	Kierownik robót Andrzej Zbroja	Zakończono prace w budawie kolektora od et. S.3.14 do et. S.3.11A na ul. Henryka III. Trwają prace na odcinku od et. S.3.1.4 do et. S.3.1.3 na ul. Piłsudskiego	
22.07. 2015.	Jan Byta inż. mechaniki	Potwierdzenie wykonania K.D. (odcinki S.3.11A-S.3.11A 4 ul. Henryka III. Warunki odbioru jak 4 wpisie z 20.7.2015	
22.07. 2015.	Ludwik Frischman Inspektor nadzoru koordynator - mierz oryginalny.	Inspekcja budowy pod kątem poprawności oznakowania kierunkowego. Po stwierdzeniu poprawności ustanowienia znaków robót na drodze 2 ul. Jan Pawła II Ludwik Frischman	
23.07 2015	Kierownik robót Andrzej Zbroja	Trwają prace na odcinkach od et. S.3.7 do et. S.3.4 na ul. Piłsudskiego od et. S.3.11.4 do et. S.3.9 na ul. III Zakończono prace na odcinku	

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa reprezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
23.07 2015.	Jan Byta insp. nadzoru w-k. 702	od st. S.3.14 do st. S.1.3 Trwają roboty przy budowie kan. deszczowej w ul. Henryka III (S.3.7, S.3.8, S.3.11A-S.3.12) w dniach wykonanie odcinka K.D. S.3.14-S.1.3. Warunki odbioru jak w opisie do dziennika z 10.07.2015.	
24.07 2015	Kierownik robót Andrzej Dłogaja	Zakończono prace przy budowie kanalizacji deszczowej na odcinku: - od st. S.3.7 do st. S.3.4 na ul. Henryka III - od st. S.3.11A do st. S.3.9 na ul. Henryka III. Trwają prace przy budowie kanału na ul. Piłsudskiego: od st. S.3.4 do st. S.3.1.2, - od. przepompowni P1 do st. S.3.8	
24.07 2015.	Jan Byta insp. nadzoru w-k. 702	W dniach wykonanie kan. deszcz. w ul. Henryka III odcinki S.3.7-S.3.4, S.3.11A-S.3.9. Warunki odbioru jak w moim opisie z 10.7.2015.	
24.07 2015	Kierownik budowy Wilczyński Sebastian	Rozpoczęto roboty drogowe na odcinku od km D+200 do km 0+286,35 - wzdłuż ist. jezdnii ul. Piłsudskiego oraz miejsce postoju trolejbusów.	

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa reprezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
25.07 2015	Ryszard Potoczny insp. nadzoru	Potwierdzam rozpoczęcie prac wybiorkowych na odcinku od km 0+200-0+286. Zezwalam na kontynuację prac. Na bieżąco zgłaszać roboty zanikające i przekrywane.	
27.07 2015	Kierownik robót Andrzej Zbroja	zakonizowano prace w budowie kolektora na odcinku od studni S.3.4 do studni S.3.1.2	
27.07 2015	Jan Byta inspektor nadzoru str. g.	Potwierdzam wykonanie kar. drena. na odcinku S.3.4-5.3.12. Warunki odbioru jak w moim urzędzie (zapis) z 10.7.2015.	
28.07 2015	Ludwik Frischmann Trapektor nadzoru - koordynator - mierzyciel	Kontrola oznakowania robót na odcinku robót drogowych: kamieniacji deszuby. Polecam usunąć drzewko kowenie szpilkami i taśmą. Sprządnąć zastawy drogowy i taśmę ostrzegawczą Ludwik Frischmann	







9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa reprezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
31.07. 2015.	Ludwik Frischmann Inspektor nadzoru - koordynator m.p. dystrybucyjny	Inspekcja budowy kontrolo- wano teren budowy w zakresie porządku, bezpieczeństwa - orna- kowania drogowego tymczasowego i stosowania szalunków dźg- nionych przy robotach kanałi- zacyjnych. Uwagi porządkowe pilotowano ustnie kierowni- ctwu budowy. Ludwik Frischmann	
3.08. 2015	Kierownik robót Andrzej Zbojca	Rozpoczęto prace przy budowie kanału od studni S3.1.13 do studni S3.1.11. Wykonano odwodnienia wykopu za pomocą igłofiltrów od 31.07.2015	[Signature]
3.08. 2015	Jan Była inspektor nadzoru rod. - kan.	Potwierdzam rozpoczęcie robót przy K-D. od S3.1.13 do S3.1.11.	[Signature]
5.08 2015r.	Kierownik robót Andrzej Zbojca	Wykonano odcinek od studni S3.1.13 - S3.1.12 na ul. y. Piłsudskiego.	[Signature]
5.08. 2015r.	Jan Była inspektor nadzoru rod. - kan.	Potwierdzam wykonanie studni S3.1.13 - S3.1.12	[Signature]
6.08 2015	Kierownik budowy Sebastian Wilczyński	Zatwierdzam do odbioru wykonanie kanału na odcinku 0+142 - 0+286,35 ul. Piłsudskiego.	[Signature]
7.08 2015	Inspektor nadzoru robót drogowych Ryszard Potoczy	Potwierdzam prawidłowość wykonania kanału JS>100 Zezwalam na kontynuację prac.	[Signature]

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa reprezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
08.08 2015	Ryszard Potoczny insp. nadzoru	kontrola budowy	
10.08 2015	Kierownik budowy Wilczynski Sebastian	Oznakowanie tymczasowe przydrożne. Wykonano warstwę loty piasku średnioziarnistego o grubości 20 cm na odcinku od km 0+142 - 0+286,35 oraz podtoie 0+097 - 142,0 ul. Piłsudskiego	Włp
10.08	Ryszard Potoczny insp. nadzoru robót drogowych	Pracę uzytecznic dokumenty dotyczące badań pomiarów zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej	Włp
12.08	Kierownik budowy Sebastian Wilczynski	Trwają prace przy wykonaniu sieci przewężeniowej oraz krawężników na odcinku 0+142 - 0+286,35 oraz prace oraz obrzeży.	Włp
12.08	Insp nadzoru robót drogowych Ryszard Potoczny	Zatwierdzam wykonanie prze bunkarskich na odcinku o km 0+142 - 0+286,5. Poprawic oznakowanie tymczasowe na czas robót.	Włp
14.08	Kierownik budowy Sebastian Wilczynski	Zatrzam wykonanie podbudowy gr 20cm na chodniku od km 0+142 - 0+200 strona lewa	Włp
14.08 2015	Ryszard Potoczny	Należy uaktualnic	Włp






9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa reprezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
17.08 2015	Kierownik robót Andrzej Zbroja	projekt konstrukcyjny z zastosowaniem kruszywa o ciężkości mniejszej niż 10 t/m ³	
17.08 2015	Jan Bryła inspektor nadzoru odd. kan.	Wykonano odcinek kanału od studni S3.1.12 - S3.1.11 z odwodnieniem w postaci igłofiltrów	
21.09 2015	Kierownik robót Andrzej Zbroja	Potwierdzenie wykonania odcinka kan. deszcz. od S3.12 do S3.1.11 z odwodnieniem.	
21.08 2015	Jan Bryła inspektor nadzoru odd. kan.	Wykonano odcinek kanału od S3.1.11 - S3.1.9	
24.08 2015	Ludwik Frischmann Inspektor nadzoru - koordynator - inspektor nadzoru	Potwierdzenie wykonania odcinka kan. deszcz. od S3.1.11 do S3.1.9	
24.09 2015	Kierownik budowy Sebastian Wilczyński	Inspekcja budowy - pod względem oszczędności wariantu tymczasowego i porównania na budowie. Polecam wyprzedzić oznakowanie tytułu os. od str. 50 numeru ul. Piłsudskiego, do ul. Piłsudskiego, do ul. Piłsudskiego, do ul. Piłsudskiego.	
24.09 2015	Kierownik robót Andrzej Zbroja	Wykonano odcinek kanału od studni S3.1.9 - S3.1.8	

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa reprezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
25.08. 2015.	Jan Byta inspektor nadzoru wob. - kon.	Potwierdzeniem wykonania odcinka kan. Genet. od 53.1.9 do 53.1.8.	[Podpis]
27.08 2015	Kierownik budowy Witold Matus	Rozpoczęto wbijanie ścianek sztalowych kamoty dla przepompowni P1 o wymiarach 4m x 11,5m w przygotowanym wstępie wykopie o gł. 1,5m po jego wytyczeniu.	[Podpis]
27.08. 2015	Ludwik Frischmann Inspektor nadzoru branży konstr.-bud.	Potwierdzeniem rozpoczęcia robót dla zapisaania ścianek sztalowych, na gł. 60-kości do 10m od poziomu -1,00m od poziomu terenu.	[Podpis]
28.08 2015	Kierownik budowy Witold Matus	Zakończono wbijanie ścianek sztalowych dla przepompowni P1 i przystąpiono do wylewania opunt.	[Podpis]
01.09 2015	Ludwik Frischmann Inspektor nadzoru branży konstr.-bud.	Potwierdzeniem zgodności opisu kierownika budowy z dn. 28.08.2015 ze stanem robót wykonanych w granicach przepompowni P1.	[Podpis]
3.09 2015	Witold Matus kier. robót ciężkich	Przebieg robót, w tym wylewanie, rozpoczęto w planie.	[Podpis]





9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa reprezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
4.09.2015 6.09	Michał Klec Ins. nadzoru obiektów elektrycznych	Wykopy wykonane przez robótco Wygodnowo przerwane λόγω przerw na terenie (przy estatech), ze względu na 1 str. dniowo	
7.09.2015	Kierownik budowy Sebastian Wileziński	Na skutek pojawienia się mocnego natężenia wody gruntowej do wykonania prowadzone jest jego odwadnianie i filtracja	
07.09.2015	Ludwik Frischman Inspektor nadzoru	1. Potwierdzam, że w wykopie natężenie wody gruntowej spod zabitych ściągach siłownych. Zapuszczony zestaw igłofiltrów nie powoduje obniżenia poziomu wody. 2. Wykonawca, w trybie pilnym wystąpi do Zamawiającego wzywać na obiekt Nadzoru autorskiego Ludwika Frischmana.	
08.09.2015	Kierownik budowy Sebastian Wileziński Ludwik Frischman	Zgłaszam, że zaprojektowane lampy oświetleniowe kolidują ze ścianami chodnika na ul. Piłsudskiego i z dnem na ul. Henryka III. Dla wznowienia sprawy proszę o wezwanie nadzoru autorskiego.	
07.09.2015	Michał Klec Ins. nadzoru obiektów elektrycznych	Potwierdzam kolizję prowadzonej lampy w chodniku. Po ustaleniu z projektantem podany namyślane	


9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa reprezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
14.09 2015	Kierownik budowy Witold Matus Sebastian	W dniu dzisiejszym planowane jest wprowadzenie 2 zespołów i 90 filtrów dla odwodnienia wykopu pod przepompownię P1. 2. Zawiadania do władz przekazanie dokumentacji dla zasilania przepompowni P1, P2 do ESV S.A. (dostawca energii). powodując opóźnienia w robotach	
16.09 2015	Inspektor nadzoru Ludwik Frischmann - branża konstrukcyjno - budowlana.	W związku z wpisem kierownika budowy z dnia 14.09.2015, dotyczącym wypompowywania wody, konieczna jest inspekcja Nadzoru architektoniczno - budowlanego w celu potwierdzenia podjętych działań odwodnieniowych z zaliczeniem, wodno - gruntowymi próbkami i dokumentacją projektową.	Ludwik Frischmann
17.09 2015	Kierownik budowy Sebastian Witold Matus	Załączam baki w dokumentacji: - rozwiązanie skrytka w ul. Piłsudskiego z igłami, pilsudskiego, oraz - rozwiązanie wjazdu do garażu w budynku Piłsudskiego nr 1-3.	
17.09	Witold Matus tekst robot elektrycznych	Wskazyje podobieństwo linii w skrytce - korycie z projektowa i robota wykonana do instalacji elektrycznej w garażu w ul. Piłsudskiego	inż. Witold Matus upr. do kierowania, nadzorowania, kontrolowania, projektowania w zakresie instalacji i sieci elektrycznej Nr ewid. 4793/OP 48-370 Paczków ul. Pocztowa 13 tel/fax 77 4317543, kom. 602686269




9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa reprezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
18.09.2015	Michał Kiec Insp. nadzoru robot elektrycznych	Kable ułożone prawidłowo Prorys roboczy i rysunek rozpięty kabli W miejscu pod fundamentami pod stopy. Fundamenty określić po ułożeniu konstrukcji	
21.09.2015	Kierownik budowy Wilczyński Sebastian	Zgłaszam gotowości do wykonywania fundamentu pod studnię piaskowniczą DN2500 oraz Sepawaterą DN2000. Przygotowane podłoże ze żwiru 20cm, projektos oraz zewązłem na istniejące warunki wodne gruntowe przygotowano płyty betonowe o gr. 20cm z betonu C35/45.	
21.09.2015	Inspektor nadzoru branży konstr. bud.	Dokonałem oględzin w odbiorowych, potwierdza przygotowanie do robót betonowych pod wpływem organizacji i wykonawcy Zgodę na wykonanie fundamentów S. duobli i Feischn...	
22.09.2015	Ryszard Zotaczny insp. nadzoru Michał Haler kier. robot elektrycznych	kontrola budowy Twoja prace przygotowane zostały zaakceptowane Zgłoszono rozpoczęcie wykonywania prac rozbiórkowych	



9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa reprezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
23.09 2015	Kierownik budowy Wilczyński Sebastien	Wykonano prace rozbiórki nawierzchni na Henryka III oraz wykonano koryta Zgłaszam do odbioru koryta na odcinku od km 0+125,00 do km 0+190,00.	
25.09 2015	Ryszard Potoczny insp. nadzoru	Dokonano odbioru koryta na zleaszonym odcinku robót. Zezwalam na utworzenie warstwy z piasku gruboziarnistego (warstwa odszycizna)	
30.09 2015	Ryszard Potoczny insp. nadzoru	kontrola budowy. Stwierdzono na odcinku robót kolizję z kablami energetycznymi. Sprawa wymaga dokonania ustaleń przez Zamawiającego.	
04.10 2015	Ludwika Frischman Inspektor nadzoru koordynator między- branżowy. Ludwika Frischman	Polecam wykonywanie robót pod tabele elektryczne w chodniku, zgodnie z zasadami konstrukcyjnymi i technologicznymi Tj. wykonywanie robót z użyciem istniejącej konstrukcji z uskokami odpornymi z gruboziarnistymi pionowymi warstwami. Ludwika Frischman	

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa reprezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
01.10 2015	Artur Ziembka Nadzór autorski w branży konstr. budowlanej.	z uwagi na problemy związane z obniżeniem poziomu wody w wykopie pod przepompownią przy ul. Henryka III wyznaczony został na zamieszczenie opaski płyty fundamentowej z 40cm na 20cm. Płyta należy wykonać z betonu min. C25/30 o średnicy nie mniejszej o min 80cm w stosunku do zewnętrznej średnicy zbiornika przepompowni. Z uwagi na groźbę wystąpienia zbiornika zaleca się wykopnąć i rozpocząć praca nad zbiornikiem mieszanką piaskowo-glinianą o współczynnikiem rozprężenia $1s = 0,05$.	
07.10 2015.	Witold Matus branża elektryczna	Wykonano prace przy układaniu linii brzożnego kablego przy ul. Henryka III. Prace polegają na obrotach przy montażu przewodów i chowach.	 inż. Witold Matus upr. do kierowania, nadzorowania, kontrolowania, projektowania w zakresie instalacji i sieci elektrycznych Nr ewid. 47/93/OP 48-370 Parzów ul. Pocztowa 13 tel/fax 77 4317543, kom. 602686269
2.10 2015	Kierownik budowy Sebastian Wężyński	Wykonano rozbiórki terenu ul. Henryka III od km 0+190 do km 0+220	
3.10 2015	Kierownik budowy Sebastian Wężyński	Wykonano koryta ul. Henryka III od km 0+190 do km 0+220	

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa reprezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
3.10 2015	Kierownik robót Andrzej Zbroja	dcw str 17 Zostaszam koryta do odbioru. Podłazie o grube nośności 61 hely ustawiono studnie przepompowni i separatora łamelowego Pomyślone da zaczynając studni wraz z zagłębieniem	
03.10 2015	Ryszard Potpierny insp. nadzoru	Dokonałem odbioru koryta w km 190 - 220. Wyniki zgodne z wymaganiami specyfikacji Zezwalam na kontynu ację prac	
03.10. 2015.	Ludwik Frischman Inspektor nadzoru branży konstrukcyjnej - budowlanej	W dniu 21.10.2015r do- konano oględzin wykonanego fundamentu betonowego pod studnie przepompowni P1. Wyrą- żeniem zgodę na obciążenie i montaż prefabry- katy (korpusu) studni prze- pompowni. Ludwik Frischman	
03.10 2015r.	Jan Byka inspektor nadzoru w-k.	Stwierdzam ustanowienie studni przepompowni P1 separatora łamelowego Przebieg ustawione prefabrykaty (P1 i sep.) do próby szczelności	
03.10 2015	Michał Kiec inspektor nadzoru Elektr	Nadlat w tym momencie roboty elektryczne. Projektant musi dokonać ustalenia szkieletu	

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa reprezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
05.10. 2015	Ludwik Frischmann Inspektor Nadzoru Branii konstrukcyjno-budowlanej	Kontrolouatem roboty zasypowe zespołu studi konstrukcyjno- przepompowni P1 materiałem - urobkiem z gruntu niewysadzinowego - piasek z wykopu. Prekazać Nadzoran' wyniki badań zagęszczenia zasypki!	Ludwik Frischmann
05.10. 2015	Kierownik budowy Wilczyński Sebastian	Zakończono zasypkę zespołu przepompowni oraz odwodnienie wykopu ięofiltrami.	Włdyga
05.10. 2015	Ludwik Frischmann Inspektor nadzoru branii k.b.	Potwierdzam wpis Kierownika budowy z dnia 05.10.2015 dotyczący zasypki zakończone odwodnieniem wykopu i Larsenem.	Ludwik Frischmann
07.10. 2015	Ludwik Frischmann Inspektor nadzoru	Polecam dokonanie badań geologicznych gruntu s podłożu projektowanego korytarzowi, odcięciu ul. Henryka III, pod kątem zgodności gruntu z założeniami projektu w tymbie pilnym.	Ludwik Frischmann
9.10. 2015	Kierownik budowy Wilczyński Sebastian	Zakończono wyciąganie ścianek sztalowych na przepompowni P1 przy ul. Henryka III. Zagęszczone osłata warstwy zasypki (dodatkowo)	Włdyga






9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa reprezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
09.10.2015.	Ludwik Frischmann Inspektor nadzoru	Inspekcja budowlana. Potwierdzenie wykonania robót wg wpisu kierownika budowy z dnia 9 października 2015.	Ludwik Frischmann
10.10.2015	Kierownik budowy Witczyński Sebastian	Wykonano tyczenie przepompowni P2, rozbiórki istniejącej nawierzchni parkingu, wykop wstępny na głęb. 1.5m oraz wykonano kamień z ławsem po studniach przepompowni P2 w h. 2.00m	Witczyński Sebastian
13.10.2015	Ludwik Frischmann Inspektor nadzoru	Kontrolą tem roboty. Wykonanie wykopu w ścianie szachtowej ławsem oraz roboty geodezyjne zgłoszone do odbioru jako roboty ziemiarstwa	Ludwik Frischmann
13.10.2015	Kierownik budowy Sebastian Witczyński	Założenie do odbioru podłogi na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Zaczęte - ul. Henryka III (jezdnie i chodniki) km 0+220,00 do km 0+310,00 w h. 2.00m	Sebastian Witczyński
14.10.2015	Ryszard Potoczny insp. nadzoru	Dokonano odbioru podłogi na odcinku ul. Jana Pawła II do ul. Zaczęte - ul. Henryka III w km 0+220 - 0+310 zeznaniem na kontynuację prac	Ryszard Potoczny

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa reprezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
14.10 2015	Jozef Bryła inspektor nadzoru	kontrola budowy. wykonane studium (z pustą) zabezpieczenie przed zasypywaniem piachu do środka.	[Podpis]
15.10.15 19.10. 2015	Kierownik budowy Witold Sebastian Ludwik Frischmann inspektor nadzoru budownictwa konstrukcyjno - budowlanego	Zasian wykonanie płyty fundamentowej pod kontrolą nadzoru wzrostu robót na budowie - nie wolno zastrzeżeń dotyczy Frischmann	[Podpis]
19.10 2015	Ludwik Frischmann inspektor nadzoru	Dotychczas opinią wykonanej płyty fundamentowej - betonowej pod kątem przepuszczalności P2. Zgodnie ze roboty montażowe prefabrykatedów przepompowni. Skompletować i przedstawić. Pomiar kontrolne geodety i przeprowadzenia pomiarów w tym: badania wytrzymałościowych betonu Ludwik Frischmann	[Podpis]
19.10 2015	Kierownik robót Andrzej Zbroja	Ustawiono studium przepompowni P2 oraz wykonano zasypkę wykopów wraz z zagęszczeniem	[Podpis]
20.10 2015	Jozef Bryła inspektor nadzoru wod. kan.	Fotowiedza ustalenia studni betonowej przepompowni P2. Proszę przygotować studnie do pracy secesyjnej.	[Podpis]






9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa reprezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
21.10 2015	Kierownik budowy Wilczyński Sebastian	Zgłaszam do odbioru podtożę pod jezdnię i chodniki od km 0+310 do km 0+375 ul. Henryka III oraz warstwy odsączające na odcinku od km 0+125.0 - 0+220 - Henryka III	
21.10 2015	Ryszard Potoczny insp. nadzoru	Dokonano odbioru podtożę pod jezdnię i chodniki wg. lokalizacji powyżej. Zeznalem na kontynuację prac.	
22.10 2015	Kierownik budowy Wilczyński Sebastian	Wykonano warstwy odsączające z piasku średnioziarnistego od ul. Jana Pawła II do ul. Henryka III ze stadionem km 0+220 do km 0+375.	
22.10 2015	Ryszard Potoczny insp. nadzoru	Dokonano odbioru warstwy odsączającej w km 0+25 - 0+220 na ul. Jana Pawła II do dzwiku ul. Henryka III oraz 0+220 do 0+375.	
23.10 2015	Ryszard Potoczny insp. nadzoru	Ustawiono krawężniki, siatki oraz obrzeża betonowe na odcinku od km 0+220 do km 0+375. Dokonano przeglądu w budowanych krawężnikach i obrzeżach. Przed ułożeniem warstwy bit zostanie dokonany szczegółowy przegląd.	







9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa reprezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
26.10 2015.	Ludwik Frischmann Inspektor nadzoru budowy konstrukcyjno- budowlanej koordy- nator międzybran- żowy	Inspekcja budowy w zakre- sie oznakowania tymczaso- wego i oznaczeń bhp miejsc zagrożonych. Polecenie kierown- ictwa do wykonania usunięcia usterek i oznakowaniu wg ustnych wskazań Ludwik Frischmann	
26.10 2015.	Inż. Witold Matys kier. robót.	kontynuacja prac elektrycz- nych w obiekcie oraz osadzenia fundamenty na ul. Heyla 11 i Pisudskiego - wykonanie obrotów inż. Witold Matys	
28.10 2015	Michał Kiec inspektor robót elektr.	Fundamenty pod słupy w ul. Henryka 11 i Pisudskiego odrębne prace Montaż rozprowadzenia kabli	inż. Witold Matys upr. do kierowania, nadzorowania, kontroli projektowania w zakresie instalacji i sieci elektr. Nr ewid. 479 48-370 Paczków ul. Piłsudskiego 13 tel/fax 77 4317543, kom. 602686269
30.10. 2015.	Jon Byta inspektor nadzoru wod.-kan.	kontrola budowy Należy zabezpieczyć wstępy studni i przepływy przed zanieczyszczeniem (plastikiem, ziemią itp.)	JK
02.11 2015.	Ludwik Frischmann Inspektor Nadzoru - koordynator międzybranżowy	kontrola dziennika budowy w zakresie poprawności zapisów, bez uwag. Ludwik Frischmann	







9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa reprezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
2.11.2015	Witczyński Sebastian Kierownik budowy	Zgłoszenie do odbioru warstwy odgrzewającej na ul. Piłsudskiego od km 0+142 - 0+097. Ustawiono kwarczyniki i ścieki oraz obweża na ulicy Henryka III na odcinku od km 0+125,00 do km 0+375	
3.11.2015	Ryszard Potoczny insp. nadzoru	Dokonało odbioru warstwy odgrzewającej w km 0+125 - 0+375 zezwoleniem na kontynuację prac.	
4.11.2015	Witczyński Sebastian Kierownik budowy	Wykonano podbudowę chodnika na ul. Henryka III na odcinku 0+125 - 0+375 Zgłoszenie braku poprawnego rozwiązania wjazdu na ul. Henryka III / Świerczewskiego	
4.11.2015	Ryszard Potoczny	Dokonało odbioru podbudowy na ul. Henryka 0+125 - 0+375 pod chodnikiem zezwoleniem na kontynuację prac.	
5.11.2015	Kierownik robót Andrzej Zbroja	Ustawiono studnie S3.1.15 i wykonano kolektor od studni S3.1.15 do S3.1.14 DN500. Urupetowano oznaczenie budowy zgodnie z BHP, teren budowy, usługa geobotanicznych wykopów	

Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa reprezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
5.11.2015	Jan Byta inspektor nadzoru w-k	Potwierdzenie wykonania odcinka K.D. DN 500 PRC S3.1.15 do S3.1.14	
7.11.2015	Andrzej Zbroja Kierownik robót	Wykonano kolektor DN 500 od studni S3.1.2 do studni Sr na ul. Piłsudskiego wraz z podłączeniem do przepompowni DN 200 wraz PEHD.	
7.11.2015	Jan Byta inspektor nadzoru w-k.	Potwierdzenie wykonania odcinka K.D. DN 200 PEHD do przepompowni P2 i kolektor DN 500 (S3.1.2 do studni Sr (wpis))	
7.11.2015	Kierownik budowy Sebastian Wilezyski	Wykonano podbudowę chodnika na odcinku od km 0+097 - 0+142, ul. Piłsudskiego	
9.11.2015	Ryszard Potoczny insp. nadzoru	Dokonano odbioru podbudowy na chodniku ul. Piłsudskiego na km 0+097 - 0+142. Zezwalam na kontynuację prac.	
9.11.2015	Kierownik robót Andrzej Zbroja	Wykonano kolektor kanalizacji DN 600 od studni S3.15 do studni piaskownik z przepompowni P1 oraz instalację studni przepompowni P1 wraz z podłączeniem studni przepompowni ze studnią rozprężną DN 35 PEHD	

Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa reprezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
9.11.2015	Jan Bujta inspektor nadzoru u-k.	Zostanie wykonane odwrócenie K.D. DN 600 (S3.15) do punktu pomiaru PA oraz wykonano studnię wyczerpującą wraz z podtroczeniem PA. 2x Ø315 PEHD.	
11.11.2015	Andrzej Zbroja Kierownik robót	Wykonano kolektor DN 400 w ul. Henrykall od studni S4.23 o długości 24m.	
11.11.2015	Jan Bujta inspektor nadzoru u-k	Zostanie wykonane odwrócenie kanalizacji deszczowej DN 400 w ul. Henrykall od S4.23 o długości 24m	
11.11.2015	Kierownik budowy Sebastian Wilczyński	Wykonano koryta na ul. Piłsudskiego od km 0+009 do km 0+097 ze kłosałach na zabezpieczenie podłoża przed popadaniem atmosferycznych wykopano wałbetonowy odległość 2,5m od koryta w kierunku prac.	
11.11.2015	Ryszard Potoczny insp. nadzoru	Dokonywano odbioru koryta na ul. Piłsudskiego w km 0+009 - 0+097 ze zmielcem na kontynuację prac.	
15.11.2015	Wilczyński Sebastian Kierownik budowy	Wstawiono krawężniki oraz ścieki obiera na ul. Piłsudskiego od km 0+009 - 0+097	

Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa reprezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
14.11 2015	Kierownik budowy Sebastian Wileczyński	Zażalenie do odbioru podłogi ul. Henryka III od km 0+375 - 0+415.	
16.11 2015	Ryszard Potoczny insp. nadzoru	Dokonano odbioru podłogi na ul. Henryka III od km 0+375 - 0+415	
17.11 2015	Kierownik budowy Sebastian Wileczyński	Zażalenie do odbioru warstwy odszczepiającej na ul. Henryka III od km 0+375 - 0+415	
18.11 2015	Ryszard Potoczny insp. nadzoru	Dokonano odbioru warstwy odszczepiającej na km 0+375 - 0+445	
18.11 2015	Ryszard Potoczny insp. nadzoru	Zezwolenie na włożenie podbudowy z kruszyny	
18.11 2015	Michał Kiec kon. robót elektr.	Dot. ul. Henryka III	
18.11 2015	Michał Kiec kon. robót elektr.	Zamówienie pracy osłabienia linii ze słupkami osłabiaczami zło na ul. Henryka III i PIT 100/100 - złączenie odbioru	
18.11 2015	Michał Kiec insp. nadzoru robót elektrycznych	Zezwolenie na włożenie podbudowy z kruszyny	
18.11 2015	Michał Kiec insp. nadzoru robót elektrycznych	Słupki i oprawy zamontowane prawidłowo. Po wykonaniu pomiarów kabli i przewodów można włączyć pod napięcie	

Ing. Waldemar Matus
upr. do kierowania, nadzoru, projektowania, kontroli i instalacji sieci elektrycznych
Nr ewid. 793/OP
48-370 Paczków ul. Poczta 13
tel/fax 71 431 75 43, kom. 602 686 289

Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa reprezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
19.11 2015	Kierownik budowy Witczyński Sebastian	Rozpoczęto wykonywanie podbudowy z kruszywem tampanego 0/315 na ulicy Henryka III s. Piłsudskiego dr 11/1	
23.11 2015	Kierownik budowy Witczyński Sebastian	Zakończono wykonywanie podbudowy z kruszywem tampanego 0/63 za pomocą rozścielacza kruszywa. Został zamontowany na odcinku 0+125 - 0+455 ul. Henryka III oraz odcinek ul. Piłsudskiego 0+009 - 0+286,35 do odbioru jakości.	
23.11 2015	Ryszard Potoczny inspektor nadzoru	Dokonano odbioru warstwy kruszywa tampanego jako podbudowy pomocniczej z km 0+125 - 0+455 ul. Henryka III oraz km 0+009 - 0+286,55 ul. Piłsudskiego.	Ludwik Frischman
25.11 2015	Ludwik Frischman Inspektor nadzoru branżowy koordynator	Kontrola dokumentacji powykonawczej budowy - polecenie skompletowania OPERATU KOLEJNYCH CYFROWEGO dla odbioru miejscowego Zadm. A1 A2 i B - cyfrowy treść ANEKSU NR 1/2015 z dnia 18.10.2015	Ludwik Frischman



3 Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa reprezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
25.11 2015	Kierownik budowy Witeryjski Seba	Projekt do wiadomości i wykonania opiewu kolandaryjnego. Wł	Wł
26.11 2015	Potoczny Ryszard insp. nadzoru	Zezwalam na ułożenie warstwy bitumicznych na ul. Piłsudskiego o km 0+009,8 - 0+286,35 oraz Henryka III w km 0+125 - - 0+415. Zwed ułożeniem warstwy bitumicznych skupić podb. emulję asfaltową.	Wł
27.11. 2015	Jon Bryła inspektor nadzoru Uod. - kan.	Kontrola budowy Zwrócić uwagę na zgodności wykonania pokrywy esadnik i separatora przy A1, 2 inspektem nr. 16 projektu. Wł	Wł
30.11 2015	Kierownik budowy Witeryjski Seba	Pisemne zawiadomienie zamawiającego o zahamowaniu robót podstawy dla zadania A1, A2 i B - częściowo oraz generowania kolandatu częściowego.	Wł
30.11 2015	Ludwik Frischmann Inspektor nadzoru - koordynator miejscowy	Przyjęciem opisu kierownik budowy z dnia 30.11.2015. do wiadomości	Wł

d.c. opisu str. 30

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa reprezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób
		<p>d.c. spisu ze st</p> <p>Polecam w terminie do wyznaczenia i odbioru częściowej przez Zamawiającego uzupełnić roboty nierobione, wymerować i porządkować teren budowy oraz osłatecznie skompletować OPEK KOLUJACYJNY do zadań A1 A2 i części zadania B.</p> <p>Sudzik Fr.</p>
16.12.2015	Witencyński Sebastian Kierownik budowy	Zajazem uzupełnienia robot nierobionych wymerowaniu i porządku terenu budowy do częściowego zadania A1, B - częściowego. W
26.02.2016	Kierownik budowy Sebastian Witencyński	Zajazem zakończenia robót uzupełniających dla zadania 2 i zadania 3 dnem 4/24 z dnia 24.02.2016r. W
29.02.2016	Ryszard Potoczny	Potwierdzam wykonanie dwóch zgodów kostki betonowej według ciekła w stanie betonowej

6. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa reprezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
		na odcinkach: miejsca postojowe wzdłuż ul. Pitsudskiego nr 16 do 20 oraz wjazd na tycznik ul. Pitsudskiego w Siedlicach oraz przebudowę sekan przy tycznikowce w ul. Pitsudskiego w Siedlicach na odcinku od km 0+165,27 do km 0+286,21 stopnia lewa i prawa. Rekomenduję wykonać prace do odbioru.	
9.12. 2016	Kierownik budowy Sebastian Wilczyński	Wykonano naprawy wetereli. Zapasem zachowanie robót umowy nr 253/2015 z dnia 11.06.2016 r w zakresie decyzji ZRID	
12.12. 2016	Ludwik Frischmann Inspektor Nadzoru Koordynator inspekcji	Potwierdzam wpis Kierownika budowy z dnia 09.12.2016 r w zakresie robót /kontraktowych - UMOWA NR 253/2015 z dnia 11.06.2015 r + ANEK 5 NR 1/2015 z dnia 16.10.2015	

d.c. wpisu str. 32

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa reprezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
		<p>d.c. wpisu ze str. 31. + ANEKS NR 2/2016 z dnia 30.09.2016r (bez wyniesienia docelowej organizacji ruchu) Dokumentacji powyko- nawca w trakcie wery- fikacji kompletacji Ludwik Frishman</p>	