

Bydgoszcz, 18.10.2023 r.

Oznaczenie sprawy: 115/2023

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Dot. przetargu w trybie nieograniczonym na „dostawę i posadowienie fabrycznie nowego kontenera socjalno-sanitarnego (dyżurki)”.

Zamawiający, Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy na zapytania Wykonawcy udziela odpowiedzi.

Zestaw pytań z dnia 16.10.2023 r.

Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji na poniższe pytania:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie obudowy ścian i dachu z płyty warstwowej z rdzeniem z pianki PIR gr. 100 mm ($U=0.23W/m^2K$).

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuszcza żeby elewację kontenera stanowiła okładzina płyty warstwowej (blacha) w kolorze grafitowym RAL 7024 lub RAL 7016.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 3

Czy rolety na okna mają być antywłamaniowe i posiadać atest (takie rolety występują jedynie z napędem elektrycznym), czy mają to być rolety zewnętrzne bez atestu.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wymaga rolet antywłamaniowych z atestem. Dopuszcza się rolety antywłamaniowe otwierane i zamykane manualne.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu do 12 tygodni od daty podpisania umowy.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu realizacji z 6 tygodni na 12 tygodni od dnia podpisania umowy.

W związku z powyższym wszędzie gdzie w treści SWZ, załącznikach do SWZ oraz Ogłoszeniu został wskazany termin realizacji zamówienia zapis o treści:

„Termin realizacji (...) – 6 tygodni od dnia podpisania umowy.”

Otrzymuje brzmienie:

„Termin realizacji (...) – 12 tygodni od dnia podpisania umowy.”

Zamawiający informuje, że wprowadza nowy załącznik 1 do SWZ z dnia 18.10.2023 r. Dotychczasowy załącznik 1 do SWZ traci moc.

Zestaw pytań z dnia 17.10.2023 r.

Pytanie 1

Czy jest możliwość dojazdu, bezpośrednio do miejsca rozładunku kontenera autem ciężarowym z HDS ? Czy przy rozładunku nie będą przeszkadzały linie wysokiego napięcia, słupy i inne przeszkody, które uniemożliwią rozładunek kontenera z auta z HDS?

Odpowiedź Zamawiającego

Jest możliwość dojazdu, bezpośrednio do miejsca rozładunku kontenera autem ciężarowym z HDS. Rozładunek kontenera z auta z HDS nie będzie utrudniony przez ww. przeszkody.

Pytanie 2

Proszę o informację z ilu stron kontenera ma być elewacja? Czy jest wymagany konkretny materiał, czy może to być deska elewacyjna?

Odpowiedź Zamawiającego

Elewacja z elementami paneli ma być zastosowana na ścianie tylnej i frontowej. Dopuszcza się zastosowanie deski elewacyjnej.

Powyższa odpowiedź wraz z modyfikacją SWZ stanowi integralną część SWZ i jest wiążąca dla Wykonawców. Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. Prosimy o uzupełnienie materiałów przetargowych.