



**STAROSTWO POWIATU
WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO**
WYDZIAŁ INWESTYCJI, ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
I ADMINISTRACJI

05-850 Ożarów Mazowiecki
ul. Poznańska 129/133

tel. 22 733-72-00
fax. 22 733-72-01

Ożarów Mazowiecki, 23.05.2023 r.

IZA.272.1.18.2023

PROTOKÓŁ Z WIZJI LOKALNEJ

W dniu 23.05.2023 r. o godz. 10:00 w SOSW w Lesznie odbyła się wizja lokalna dot zadania inwestycyjnego :

Wykonanie kompletnej instalacji pompy ciepła w SOSW w Lesznie

1. W wizji lokalnej udział wzięli przedstawiciele Zamawiającego:
 - a) Piotr Sienkiewicz
 - b) Justyna Dąbek
2. W wizji wzięli udział przedstawiciele Wykonawców, którym udostępniono planowane miejsce wykonywania prac budowlanych.
3. W trakcie wizji zostały zadane następujące pytania:
 - a) Kto ma wykonać przyłącza co, cwu, gaz, prąd do modułowego źródła ciepła?
 - b) W jaki sposób należy posadowić kontener?
 - c) Kto ma wykonać instalację dolnego źródła ciepła?
 - d) Czy będzie konieczność demontażu kostki betonowej na chodniku?
 - e) Gdzie będzie można korzystać z wody?
4. Odpowiedzi
 - a) Do zadań Wykonawcy należy podłączenie modułowego źródła ciepła do sieci, instalacji już wykonanych i doprowadzonych do przewidywanego miejsca montażu modułowego źródła ciepła.
 - b) Kontener należy posadowić w sposób systemowy. Zgodnie z zaleceniami producenta kontenera.
 - c) Wykonanie instalacji dolnego źródła ciepła należy do Wykonawcy.
 - d) Wykonawca ma obowiązek przewidzieć demontaż, a następnie odtworzenie kostki betonowej na chodniku (powierzchnia niezbędna do ułożenia przewodów instalacji).
 - e) Wodę niezbędną do wykonywania odwiertów będzie można czerpać z zaworu zlokalizowanego na elewacji budynku po wcześniejszym opomiarowaniu poboru.

Powyższe odpowiedzi na pytania stanowią integralną część Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Na tym wizję zakończono.