



**Firma Inżynierska GF-MOSTY**  
**Grzegorz Frej**

41-940 Piekary Śląskie, ul. Dąbrowskiego 40  
NIP 645 167 75 12  
www.gf-mosty.pl

**ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W  
KATOWICACH**  
**KATOWICE 40- 609**  
**UL. LECHICKA 24**

## **RAPORT Z PRZEGLĄDU PODSTAWOWEGO OBIEKTU MOSTOWEGO**

**Nazwa Zarządcy Drogi: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach**

**Rodzaj obiektu: most**

**JNI: 07030093**

**Numer porządkowy wykazu: 284**

**Numer drogi i kilometraż: DW 945 w km 24+756**

**Lokalizacja szczegółowa: 49.659522, 19.311453**

**Najbliższa miejscowość: Jeleśnia**

**Powiat: żywiecki**




Siemianowice Śląskie, Wrzesień 2022r.

# PROTOKÓŁ OKRESOWEJ KONTROLI ROCZNEJ /PIĘCIOLETNIEJ\* NR 284/2022

## - PRZEGLĄDU PODSTAWOWEGO /ROZSZERZONEGO\* OBIEKTU MOSTOWEGO

Dane identyfikacyjne obiektu													
1	Numer ewidencyjny (JNI): 07030093					5	JAD: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach						
2	Nr drogi: 945					6	Najbliższa miejscowość: Jeleśnia						
3	Kilometraż: 24+756					7	Rodzaj i nazwa przeszkody: ciek wodny rzeka Koszarawa						
4	Materiał konstrukcji dźwigarów: beton sprężony					8	Długość obiektu: 92,00m						
STAN TECHNICZNY OBIEKTU											EKSPERTYZA		
Lp.	Element	Kod rodzaju uszkodzenia								Ocena stanu	Potrzeba wykonania**	Tryb wykonania	
1	Nasypy i skarpy	WT	WK	-	-	-	-	-	-	4	Nie	-	
2	Dojazdy w obrębie skrzydeł	WA	NA	RA	DA	UA	-	-	-	3	Nie	-	
3	Nawierzchnia jezdni	WA	NA	RA	-	-	-	-	-	4	Nie	-	
4	Nawierzchnia chodników i krawężniki	NM	UM	WM	RM	UB	-	-	-	4	Nie	-	
5	Balustrady, bariery ochronne, osłony	AS	KS	DS	WS	UM	-	-	-	3	Nie	-	
6	Belki podporęczowe, gzymsy	WB	NB	-	-	-	-	-	-	4	Nie	-	
7	Urządzenia odwadniające	NS	BS	UM	-	-	-	-	-	2	Nie	-	
8	Izolacja pomostu	-	-	-	-	-	-	-	-	5	Nie	-	
9	Konstrukcja pomostu	NB	RB	OB	-	-	-	-	-	4	Nie	-	
10	Konstrukcja dźwigarów głównych	NB	-	-	-	-	-	-	-	4	Nie	-	
11	Łożyska	AS	KS	NS	-	-	-	-	-	4	Nie	-	
12	Urządzenia dylatacyjne	NG	WG	KS	CS	US	-	-	-	3	Nie	-	
13	Przyczółki	NB	OB	CB	UB	RB	-	-	-	4	Nie	-	
14	Filary	NB	-	-	-	-	-	-	-	4	Nie	-	
15	Koryto rzeki, przestrzeń podmostowa	UT	NT	WT	-	-	-	-	-	4	Nie	-	
16	Przeguby	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Konstrukcje oporowe, skrzydełka	WK	UK	RK	WT	UB	-	-	-	3	Nie	-	
18	Urządzenia ochrony środowiska	NM	NB	-	-	-	-	-	-	4	Nie	-	
19	Zakotwienia ciągów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Ciągna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	Urządzenia obce, w tym windy	-	-	-	-	-	-	-	-	5	Nie	-	
22	Schody, pochylnie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	Pomosty, wózki i drabiny rewizyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	Instalacje elektryczne i odgromowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	Inne elementy wyposażenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Stan pogody: sucho		Ocena średnia obiektu:								3,77			
Temperatura: +22°C		OCENA CAŁEGO OBIEKTU:								3,77			
Uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu ruchu publicznego (opis uszkodzeń): Brak uszkodzeń zagrażających bezpieczeństwu ruchu publicznego.													
Uszkodzenia zagrażające katastrofą budowlaną (opis uszkodzeń): Brak uszkodzeń zagrażających katastrofą budowlaną.													
PRZYDATNOŚĆ OBIEKTU DO UŻYTKOWANIA***													
Parametr		Ograniczenie**		Ocena									
1. Bezpieczeństwo ruchu publicznego		-		-									
2. Aktualna nośność obiektu		-		-									
3. Dopuszczalna prędkość ruchu pojazdów		-		-									
4. Szerokość skrajni na obiekcie		-		-									
5. Wysokość skrajni na obiekcie		-		-									
6. Skrajnia / światło pod obiektem		-		-									
ESTETYKA OBIEKTU I JEJEGO OTOCZENIA (opis)***:													
WYKONANIE ZALECEŃ Z POPRZEDNIEGO PRZEGLĄDU: Nie wykonano zaleceń z poprzedniego przeglądu.													

WNOSKOWANE ZALECENIA		
Rodzaj zalecenia	Potrzeba wykonania**	Tryb wykonania
1. Zamknięcie obiektu dla ruchu	Nie	-
2. Ograniczenie nośności do ..... [Mg]	Nie	-
3. Ograniczenie prędkości ruchu do ..... [km/h]	Nie	-
4. Ograniczenie skrajni poziomej na obiekcie do ..... [cm]	Nie	-
5. Ograniczenie skrajni pionowej na obiekcie do ..... [cm]	Nie	-
6. Ograniczenie skrajni poziomej pod obiektem do ..... [cm]	Nie	-
7. Ograniczenie skrajni pionowej pod obiektem do ..... [cm]	Nie	-
8. Oznakowanie obiektu	Nie	-
9. Przeprowadzenie przeglądu rozszerzonego poza planem przeglądów	Nie	-
10. Przeprowadzenie przeglądu szczegółowego poza planem przeglądów	Nie	-
11. Wykonanie prac porządkowych	Tak	1
12. Użytkowanie obiektu na dotychczasowych warunkach**: Tak		

WYKONAWCA PRZEGŁĄDU			
Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień budowlanych	Podpis	Data przeprowadzenia przeglądu:
1. mgr inż. Grzegorz Frej	33/98		05.09.2022r.
2. mgr inż. Jan Malordy	SLK/1504/POOM/07		

**DECYZJA / WNIOSEK\* NACZELNIKA WYDZIAŁU MOSTÓW:**

Data: ..... pieczęć i podpis

**Protokół okresowej kontroli uzgodnili:**

Stanowisko	Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi

**DECYZJA:**

Data: ..... pieczęć i podpis

Przegląd podstawowy spełnia wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust. 1 pkt. 1 i ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351).

Przegląd rozszerzony spełnia wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust. 1 pkt. 2 i ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351).

**Załączniki do protokołu:**

- Wykaz potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów – obiekt mostowy
- ~~Dokumentacja fotograficzna obiektu \*\*\*~~
- ~~Dokumentacja fotograficzna uszkodzeń obiektu \*\*\*~~
- ~~Protokoły z kontroli sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych, elektrycznych, elektroenergetycznych lub innych, które stanowią elementy obiektu (nie stanowią urządzeń obcych) i których zarządcą jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach. \*/\*\*\*~~
- ~~Protokół z badań uszynienia, instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, odporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów, które stanowią elementy obiektu (nie stanowią urządzeń obcych) i których zarządcą jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach. \*/\*\*\*~~



\* – niepotrzebne skreślić, \*\* – wpisać „tak” lub „nie”, \*\*\* – wypełniać w czasie wykonywania przeglądu rozszerzonego

## Wykaz potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów – obiekt mostowy

Numer ewidencyjny (JNI): 07030093

Lp.	Element	Wyszczególnienie rodzaju prac	Tryb wykonania	Jednostka miary	Szacunkowa liczba jednostek	Cena jednostkowa [zł]	Wartość robót [zł]
1	Nasypy i skarpy	Wycinka drzew i krzewów	1	m <sup>2</sup>	80	2,30	184,00
2	Dojazdy w obrębie skrzydeł	Naprawa nawierzchni	1	m <sup>2</sup>	30	120,00	3600,00
2	Dojazdy w obrębie skrzydeł	Oczyszczenie z zanieczyszczeń	1	m <sup>2</sup>	45	2,30	103,50
3	Nawierzchnia jezdni	Naprawa nawierzchni	1	m <sup>2</sup>	6	120,00	720,00
3	Nawierzchnia jezdni	Oczyszczenie z zanieczyszczeń	1	m <sup>2</sup>	75	2,30	172,50
4	Nawierzchnia chodników, krawężniki	Naprawa nawierzchni	1	m <sup>2</sup>	8	122,00	976,00
5	Balustrady, bariery ochronne, osłony	Naprawa deformacji	1	mb	1	460,00	460,00
5	Balustrady, bariery ochronne, osłony	Oczyszczyć z roślinności	1	mb	8	2,30	18,40
6	Belki podporęczowe, gzymsy						
7	Urządzenia odwadniające	Uzupełnienie elementów odwodnienia	1	szt.	7	72,00	504,00
8	Izolacja pomostu						
9	Konstrukcja pomostu						
10	Konstrukcja dźwigarów głównych						
11	Łożyska						
12	Urządzenia dylatacyjne	Oczyszczenie z zanieczyszczeń	1	m	39	10,10	393,90
13	Przyczółki	Wykonać naprawę powierzchniową	1	m <sup>2</sup>	2	197,00	394,00
14	Filary						
15	Koryto rzeki, przestrzeń podmostowa	Oczyszczenie z zanieczyszczeń	1	m <sup>2</sup>	124	2,30	285,00
16	Przeguby						
17	Konstrukcje oporowe, skrzydełka	Wykonać naprawę umocnień	1	m <sup>2</sup>	10	176,00	1760,00
18	Urządzenia ochrony środowiska	Oczyszczyć z zanieczyszczeń	1	szt.	1	185,60	185,60
19	Zakotwienia ciągów						
20	Ciągna						
21	Urządzenia obce, w tym windy						
22	Schody, pochylnie						
23	Pomosty, wózki i drabiny rewizyjne						
24	Instalacje elektryczne i odgromowe						
25	Inne elementy wyposażenia						
Ogółem wartość robót [zł]							9 756,90

### Wykonawca przeglądu

Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi
mgr inż. Grzegorz Frej	05.09.2022		
mgr inż. Jan Malordy	05.09.2022		

### Potrzeby do planu bieżącego utrzymania i remontów uzgodnili

Stanowisko	Data	Podpis	Podpis	