

Wykaz montażu grzejników .

| Lp. | Nr pom. | Nazwa pomieszczenia | Opis grzejnika w pomieszczeniu | | Uwagi |
|-----|---------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|
| | | | projektowany | istniejący | |
| 1 | 004 | Szatnia czysta | | 2 szt 12/T1 - żeliwne | bez zmian |
| 2 | 010 | warsztat | | 6/T1 - żeliwne | bez zmian |
| 3 | 013 | pok socjalny | | 3/T1- żeliwny | bez zmian |
| 4 | 014 | Umywalnia | | 12/T1- żeliwny | bez zmian |
| 5 | 016 | Szatnia brudna | | 14/T1- żeliwne | bez zmian |
| 6 | 018 | Pok socjalny | | 4/T1- żeliwny | bez zmian |
| 7 | 020 | korytarz | 4/T1 żeliwny | Istn. typu Favier | - grzejnik 4/T1 przeniesiony z pom. 2.13 - grzejnik Favier zdemontować |
| 8 | 023 | Pom. przyjęć białizny | | 4/T1- żeliwny | bez zmian |
| 9 | 023 A | sortownia brudna | | 4/T1- żeliwny | bez zmian |
| 10 | 024 | pralnia | | 2x6/T1- żeliwne | bez zmian |
| 11 | 025 | susznarnia | | 2x14/T1- żeliwne | bez zmian |
| 12 | 026 | Sortownia czysta | 4/T1 | 14/T1- żeliwne demontaż | Zamontować grzejnik z pom 0.27 |
| 13 | 027 | magazyn białizny czystej | | 6/T1- żeliwny + 4/1 żeliwny | - istn 4/T1 przenieść do pom.0.26 - istn. 6/T1 przenieść ze ściany wewnętrznej na ścianę zewnętrzną. |
| 14 | K.01 | kl. schodowa | | 2 szt konwektory 22/600x1200 | bez zmian |
| 15 | 1.03 | Hall wejściowy | 22kV/600/400 | Istn dwa konwektory 22/600/1200 | Likwidacja pionów grzejnych. Proj grzejnik konwektorowy 22/600x400 -istn 2x 22//600x1200 zostawić |
| 16 | 1.05 | sala rehabilitacji | | 2x10/T1- żeliwne | bez zmian |
| 17 | 1.06 | sala terapii | | 2x7/T1- żeliwne | bez zmian |
| 18 | 1.07 | sala terapii | | 2x10/T1- żeliwne | bez zmian |
| 19 | 1.08 | Klasa | | 2x9/T1- żeliwne | bez zmian |
| 20 | 1.08A | WC | | 4T1- żeliwne | bez zmian |
| 21 | 1.13 | Pom. gospodarcze | | 3T1- żeliwne | bez zmian |

| | | | | | |
|----|----------------|-----------------------------|------------------------|---|--|
| 22 | 1.14 | Szwalnia | 21/600x400 | 12/T1- demontaż | Proj grzejnik konwektorowy 21/600x400 -istn 12/T1 do pom.4.27 |
| 23 | 1.15 | korytarz | | 22/400x900 konwektorowy | bez zmian |
| 24 | 1.16 | Śniadalnia | | 7/T1 - żeliwne | bez zmian |
| 25 | 1.17 | gabinet .logopedy | | 6/T1 - żeliwne | bez zmian |
| 26 | 1.19 | łazienka | | Drabinkowy 60/120 | bez zmian |
| 27 | 1.20 | pokój | | 21/600x1000 konwektorowy | bez zmian |
| 28 | 1.21 | łazienka | | Drabinkowy 60/120 | bez zmian |
| 29 | 1.23 | pok. mieszkalny | | 6/T1 i 8/T1- żeliwne | bez zmian |
| 30 | 1.24 | pok. mieszkalny | | 15/T1 żeliwny | bez zmian |
| 31 | 1.25 | sypialnia | | 6/T1- żeliwny | bez zmian |
| 32 | 1.26 | sypialnia | | 10/T1- żeliwny | bez zmian |
| 33 | 1.27 | sypialnia | | 10/T1- żeliwny | bez zmian |
| 34 | 1.28 | światlica | | 15/T1- żeliwny | bez zmian |
| 35 | K.01 | kl. schodowa | | 8/T1 żeliwny | bez zmian |
| 36 | 2.01 | hall | 22/900x520 | | Likwidacja pionów grzejnych. Proj grzejnik konwektorowy 22/600x400 |
| 37 | 2.03 | bawialnia | | 2 szt 8/T1 - żeliwne | bez zmian |
| 38 | 2.04 | sypialnia | | 2 szt 7/T1 - żeliwne | bez zmian |
| 39 | 2.05 | sypialnia | | 2 szt 8/T1 - żeliwne | bez zmian |
| 40 | 2.06 | sypialnia | | 2 szt 9/T1 - żeliwne | bez zmian |
| 41 | 2.09 | łazienka | | 22/600x1200 konwektorowy i drabinkowy 60x120cm | bez zmian |
| 42 | 2.11 | łazienka | drabinkowy 40x110cm | | projektowany nowy grzejnik |
| 43 | 2.12 + 2.13 | Aneks kuchenny +jadalnia | | 2 szt 8/T1 – żeliwne + 4/T1 | Pozostawić 2 szt 8/T1 , 4/T1 demontaż |
| 44 | 2.15 | magazyn | | 3/T1 - żeliwne | bez zmian |
| 45 | 2.16 | magazyn | | 3/T1 - żeliwne | bez zmian |
| 46 | 2.19 + 2.20 | Aneks kuchenny +jadalnia | | 2 szt 8/T1 – żeliwne + Konwektor 22/600x520 | Pozostawić 2 szt 8/T1 , demontaż konwektora |
| | | | | | |

| | | | | | |
|----|----------------|-----------------------------|------------------------|---|---|
| 47 | 2.22 | łazienka | drabinkowy 40x110cm | | projektowany nowy grzejnik |
| 48 | 2.24 | łazienka | | drabinkowy 60x120cm i 22/600x1000 konwektorowy | bez zmian |
| 49 | 2.26 | sypialnia | | 2 szt 8/T1 - żeliwne | bez zmian |
| 50 | 2.27 | sypialnia | | 2 szt 8/T1 - żeliwne | bez zmian |
| 51 | 2.28 | sypialnia | | 2 szt 7/T1 - żeliwne | bez zmian |
| 52 | 2.29 | bawialnia | | 2 szt 8/T1 - żeliwne | bez zmian |
| 53 | K.01 | kl. schodowa | | 8/T1 żeliwny | bez zmian |
| 54 | 3.01 | hall | 22/900x520 | | Likwidacja pionów grzejnych. Proj grzejnik konwektorowy 22/900x520 |
| 55 | 3.02 | korytarz | | 11/600x420 | Proj grzejnik konwektorowy 11/600x420 |
| 56 | 3.03 | bawialnia | | 2 szt 8/T1 - żeliwne | bez zmian |
| 57 | 3.04 | sypialnia | | 2 szt 7/T1 - żeliwne | bez zmian |
| 58 | 3.05 | sypialnia | | 2 szt 8/T1 - żeliwne | bez zmian |
| 59 | 3.06 | sypialnia | | 2 szt 8/T1 - żeliwne | bez zmian |
| 60 | 3.09 | łazienka | | 6/T1 i 7/T1 – żeliwne | bez zmian |
| 61 | 3.10 | przedsionek | | 4/T1 – żeliwny | bez zmian |
| 62 | 3.11 | łazienka | drabinkowy 40x110cm | | projektowany nowy grzejnik |
| 63 | 3.12 + 3.13 | Aneks kuchenny +jadalnia | | 2 szt 11/T1 – żeliwne | bez zmian |
| 64 | 3.15 | magazyn | | 3/T1 - żeliwne | bez zmian |
| 65 | 3.17 | magazyn | | 3/T1 - żeliwne | bez zmian |
| 66 | 3.19 + 3.20 | Aneks kuchenny +jadalnia | | 2 szt 11/T1 + 4/T1 żeliwne | - grzejnik 4/T1 zdemontować , - grzejnik 11/T1 przenieść do pom. 4.04. - zamontować 9/T1 z pom. 4.04 |
| 67 | 3.22 | łazienka | drabinkowy 40x110cm | | projektowany nowy grzejnik |
| 68 | 3.24 | łazienka | | 22/600x1200 | bez zmian |
| 69 | 3.26 | sypialnia | | 2 szt 8/T1 - | bez zmian |

| | | | | | |
|----|------|--------------|----------------|-------------------------|--|
| | | | | żeliwne | |
| 70 | 3.27 | sypialnia | | 2 szt 8/T1 - żeliwne | bez zmian |
| 71 | 3.28 | sypialnia | | 2 szt 7/T1 - żeliwne | bez zmian |
| 72 | 3.29 | bawialnia | | 2 szt 8/T1 - żeliwne | bez zmian |
| 73 | 4.01 | hall | | 10/T1 - żeliwne | Likwidacja pionów grzejnych. Proj grzejnik konwektorowy 22/900x520 |
| 74 | K.01 | kl. schodowa | 11/600x520 | | Proj grzejnik konwektorowy 11/600x520 |
| 75 | 4.02 | korytarz | 22/600x520 | | Proj grzejnik konwektorowy nowy 11/600x520 |
| 76 | 4.03 | świetlica | | 2 szt 8/T1 - żeliwne | bez zmian |
| 77 | 4.03 | Magazyn | | 22/600x520 | Proj grzejnik konwektorowy 22/600x520 |
| 78 | 4.05 | pokój | | 10/T1 - żeliwny | bez zmian |
| 79 | 4.06 | pokój | | 10/T1 - żeliwny | bez zmian |
| 80 | 4.07 | pokój | | 12/T1 -żeliwny | bez zmian |
| 81 | 4.08 | pokój | | 12/T1 - żeliwny | bez zmian |
| 82 | 4.09 | pokój | 22/600x600 | 6/T1 - żeliwny | - istn. grzejnik żeliwny 6/T1- demontaż - proj. nowy grzejnik 22/600x600 |
| 83 | 4.10 | umywalnia | | 6/T1 - żeliwny | bez zmian |
| 84 | 4.12 | łazienka | 22/600x600 | 5/T1 - żeliwny | - zdemontować 5/T1 -proj. nowy grzejnik 22/600x600 |
| 85 | 4.15 | łazienka | 22/600x520 | drabinkowy 60x120 | - zdemontować drabinkowy -- proj. nowy grzejnik 22/600x520 |
| 86 | 4.16 | pokój | | 12/T1 - żeliwny | bez zmian |
| 87 | 4.17 | korytarz | 9/T1 – żeliwny | | Grzejnik przeniesiony z pom 4.27 |
| 88 | 4.19 | pokój | | 12/T1 - żeliwny | bez zmian |
| 89 | 4.20 | łazienka | 22/600x520 | drabinkowy 60x120 | - zdemontować drabinkowy - proj. nowy grzejnik 22/600x520 |
| 90 | 4.21 | umywalnia | | 6/T1 - żeliwny | bez zmian |
| 91 | 4.25 | pokój | | 10/T1 - żeliwny | bez zmian |
| 92 | 4.26 | pokój | 22/600x720 | 9/T1 - żeliwny | - zdemontować 9/T1 żel. - proj. nowy grzejnik 22/600x720 |
| 93 | 4.27 | pokój | 12/T1 żel. | 9/T1 - żeliwny | - zdemontować 9/T1 żel. - przenieść z pom 1.14 grzejnik 12/T1 |

| | | | | | |
|----|------|-----------|------------|-------------------------|--|
| 94 | 4.28 | pokój | 8/T1 żel. | 6/T1 - żeliwny | - zdemontować 6/T1 żel. - przenieść z K.01 grzejnik 8/T1 |
| 95 | 4.29 | pokój | 22/600x720 | 7/T1 - żeliwny | - zdemontować 7/T1 żel. - proj. nowy grzejnik 22/600x720 |
| 96 | 4.30 | magazyn | | 10/T1 - żeliwny | - bez zmian |
| 97 | 4.30 | świetlica | | 2 szt 8/T1 - żeliwny | - bez zmian |
| | | | | | |

Uwaga :

1.Podane w zestawieniu podstawowych materiałów ilości traktować orientacyjnie , które należy zweryfikować na budowie z pomiarów w naturze..