

ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa zamierzenia budowlanego: Remont ogrodzenia przy Leśniczówce Bąk

Adres obiektu budowlanego: Cisewie 16A, 83-440 Cisewie

Kategoria obiektu budowlanego: VIII

Nazwa jednostki ewidencyjnej, nazwę i numer obrębu ewidencyjnego oraz numery działek ewidencyjnych, na których obiekt jest usytuowany:

220603_2.0001.258

Imię i nazwisko inwestora i jego adres: P.G.L. Nadleśnictwo Kościerzyna, ul. M. Curie-Skłodowskiej 15, 83-400 Kościerzyna

Bałachy, Sierpień 2023

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

- | | |
|--|---|
| 1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia | 3 |
|--|---|

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zamierzenia budowlanego: Remont ogrodzenia przy Leśniczówce Bąk

Adres obiektu budowlanego: Cisewie 16A, 83-440 Cisewie

Kategoria obiektu budowlanego: VIII

Nazwa jednostki ewidencyjnej, nazwę i numer obrębu ewidencyjnego oraz numery działek ewidencyjnych, na których obiekt jest usytuowany:

220603_2.0001.258

Imię i nazwisko inwestora i jego adres: P.G.L. Nadleśnictwo Kościerzyna, ul. M. Curie-Skłodowskiej 15, 83-400 Kościerzyna

Projektant, adres: Ludwik Turzyński, ul. Chojnicka 5,
Bałachy, 83-424 Lipusz

<i>Projektant</i>	<i>Nr uprawnień</i>	<i>Podpis</i>
<i>Ludwik Turzyński</i>	3922/Gd/89	

Bałachy, Sierpień 2023

1) Zakres robót

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu ogrodzenia panelowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 258, w obrębie Bąk w gminie Karsin adres Cisewie 36.

Niniejszy projekt swym zakresem obejmuje budowę ogrodzenia panelowego separującego działkę od terenów przyległych. Długość ogrodzenia wynosi 162,7 m długości.

1) Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Na działce znajduje się użytkowany budynek jednorodzinny oraz budynki gospodarcze. Wjazd i powierzchnie komunikacyjne są częściowo utwardzone. Działka jest ogrodzona, zagospodarowana zielenią. Przeznaczono istniejące ogrodzenie do rozbiórki.

2) Elementy zagospodarowania działek lub terenu, stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Ruch pojazdów mechanicznych, niezainwentaryzowane sieci lub instalacje.

3) Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych

Wykonywanie robót z udziałem sprzętu ciężkiego – uszkodzenie mechaniczne ciała, złamania, stłuczenia, obrażenia ciężkie,

Użycie elektronarzędzi – porażenie prądem, uszkodzenia mechaniczne ciała,

Wykonywanie wykopów – możliwość upadku, przysypania ciała, złamań,

Transport materiałów – skaleczenia, złamania, stłuczenia.

4) Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

W celu prawidłowego zabezpieczenia realizacji zadania, wykonawca zapewni wykonywanie robót przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenie w zakresie specyfiki wykonywanej pracy oraz szczególnych warunków prowadzenia robót. Miejsce prowadzenia robót należy oznaczyć taśmą sygnalizacyjną i zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich.

5) Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie

- Instruktaż stanowiskowy - przed przystąpieniem do pracy na placu budowy – prowadzi kierownik budowy lub wyznaczona osoba,
- Szkolenie z zakresu prawa budowlanego - przed wejściem na budowę,

Świadectwa odbycia szkolenia znajdują się w aktach osobowych pracownika lub są odnotowane w dzienniku szkoleń BHP na budowie.

6) Uwagi ogólne

Dla zakresu prac związanych z realizacją tego zadania wykonawca powinien sporządzić „plan bioz” zgodnie z rozporządzeniem ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

W trakcie realizacji mogą wystąpić zagrożenia spowodowane:

- używaniem elektronarzędzi,
- pracami ziemnymi,
- pracami przy użyciu sprzętu ciężkiego,
- transportem materiałów.