

Protokoły pomiarów

UŻYTKOWNIK: MPWiK Sp. z o.o.
Św. Wojciech 46
66-300 Międzyrzecz

DZIAŁ: Eksploatacji Oczyszczalni Ścieków - DEOŚ

OBIEKTY: Biurowiec

TECZKA ZAWIERA:

- Protokół okresowej kontroli obiektu budowlanego (przeгляд roczny) Szt. 1
- Protokół sprawności technicznej wyłącznika przeciwpożarowego Szt. 1

**TERMIN
NASTĘPNEGO
BADANIA
(KONTROLI):**

- Protokół okresowej kontroli obiektu budowlanego (przeгляд roczny) 20.11.2021
- Protokół sprawności technicznej wyłącznika przeciwpożarowego 12.11.2021

Międzyrzecz, listopad 2020

PROTOKÓŁ Nr 1/2020

z okresowej kontroli obiektu budowlanego
(przeгляд roczny – energetyka)

BIUROWIEC MPWIK 66-300 MIĘDZYRZECZ, ŚW. WOJCIECH 46

1. INSTALACJE I URZĄDZENIA ELEKTROENERGETYCZNE

1.1 INSTALACJE ZASILAJĄCE.

- 1.1.1 Przyłącze: wykonane jest linią kablową YKY 4x120mm² wychodzącą z rozdzielni Nn budynku technologicznego do rozdzielnicy RG biurowca,
- 1.1.2 Wewnętrzne linie zasilające: stan dobry,
- 1.1.3 Tablice rozdzielcze: tablice rozdzielcze zainstalowane w budynku są w dobrym stanie technicznym,
- 1.1.4 Urządzenia do pomiaru zużycia energii elektrycznej: pomiar energii elektrycznej zainstalowany jest w rozdzielni Nn budynku technologicznego,

1.2 ELEKTRYCZNE POMIARY EKSPLOATACYJNE I OCHRONNE

- 1.2.1 Pomiar rezystancji instalacji: wykonano podczas przeglądu budowlanego pięcioletniego 21.11.2019 r.,
- 1.2.2 Pomiar skuteczności środków ochrony przeciwporażeniowej: wykonano w dniu 23.11.2018 r. – skuteczność ochrony przeciwporażeniowej jest spełniona,

1.3 INSTALACJE ODBIORCZE

- 1.3.1 Instalacje oświetleniowe: stan dobry, natężenie oświetlenie w normie,
- 1.3.2 Instalacje odbiorcze 1 - fazowe: stan dobry,
- 1.3.3 Instalacje odbiorcze 3 - fazowe: stan dobry,
- 1.3.4 Instalacje obniżonego napięcia: nie dotyczy,
- 1.3.5 Instalacje połączeń wyrównawczych: stan techniczny dobry,

1.4 URZĄDZENIA ODGROMOWE

- 1.4.1 Pomiar rezystancji uziemienia: wykonano podczas przeglądu budowlanego pięcioletniego 22.11.2019 r.
- 1.4.2 Stan urządzeń odgromowych – stan dobry, ciągłość zwodów zachowana, złącza kontrolne sprawne,

1.5 WNIOSKI I ZALECENIA

Instalacje elektryczne w budynku biurowym są sprawne i nadają się do dalszej eksploatacji.

GŁÓWNY ENERGETYK
MPWIK Sp. z o.o.
mgr inż. Marcin Merdas
LBS/0052/2020/12
E1/312/2020/12

Protokół nr 1/11/2020

Sprawności technicznej wyłącznika głównego przeciwpożarowego.

1. Rodzaj kontroli : Okresowa
2. Zleceniodawca : Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
3. Miejscowość : 66-300 Międzyrzecz, Św. Wojciech 46
4. Data kontroli : 12.11.2020
5. Obiekt, miejsce zainstalowania wyłącznika : Biurowiec,
Św. Wojciech 46, 66-300 Międzyrzecz.
Rozdzielnica główna budynku, wyłącznik typu: DX3IS 125A
6. Wykonano następujące badania : Wyłącznik został wyłączony i ponownie załączony.
Załączono przy pomocy przycisku PPOŻ zamontowanego przy wejściu głównym do budynku.
- 6.1 Oględziny + wnioski. : Wyłącznik oraz przycisk jest sprawny technicznie.

Międzyrzecz, listopad 2020

GŁÓWNY ENERGETYK
MPWiK Sp. z o.o.

mgr inż. Miriam Merdas

LBS/0058/OW/20/12

E1/313/257/20 D1/314/257/20

.....
(Podpis osoby wykonującej kontrolę.)