



L. Dz. ...1490...../11/2020

Poznań, 19 listopada 2020 r.

**Do wszystkich Wykonawców**

Dotyczy: **postępowania przetargowego PN 23/10/2020 - zaprojektowanie i wybudowanie hangaru w Kąkolewie.**

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), udziela następujących wyjaśnień na pytania złożone przez Wykonawcę.

**Pytanie 1**

Prosimy o zestawienie wyposażenia pomieszczeń zabudowy modułowo-kontenerowej oraz parametrów i standardu tego wyposażenia. Czy nie byłoby zasadnym, żeby Program Funkcjonalno Użytkowy zawierał standard jak i ilości wyposażenia, aby zapewnić złożenie oferty o równoważnych parametrach i ilościach przez uczestników przetargu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że ilość i aranżację wyposażenia należy przyjąć według rysunków. Odnosnie przewidywanego wyposażenia stałego, zależy ono od systemów stosowanych przez dostawcę kontenerów.

Wstępnie założono:

Sanitariaty:

Miski ustępowe ceramiczne, stojące, z klapą wolno opadającą, kompaktowe;

Umywalki ceramiczne, wiszące rozmiar 50cm.

Umywalka dla niepełnosprawnych niskoprofilowa, dedykowana.

Brodziki niskoprofilowe 100x100cm, uzgodnione z dostawcą systemu kontenerowego.

Drzwi kabin prysznicowych szklane.

Baterie umywalkowe żeliwne.

Natryski wyposażone w zestawy prysznicowe ze słuchawką montowaną do pionowego uchwyty i węzłem w obudowie metalowej.

Zlew gospodarczy stalowy.

Wyposażenie toalety dla niepełnosprawnych w pochwyty stalowe ze stali kwasoodpornej przy misce ustępowej oraz przy umywalce, a także w kabinie prysznicowej.

Pomieszczenie socjalne

Meble kuchenne z płyt wiórowych, okleinowanych, z blatami konglomeratowymi na płycie MDF. Zlewozmywak kuchenny granitowy, 2-komorowy, wpuszczany w blat. Nad blatem fartuch zmywalny z szyby lub płyty wykończonej w sposób umożliwiający zmywanie.

Meble biurowe

stoły o stelażach stalowych z blatami z okleinowanych płyt wiórowych, min. rozmiar 160/80

krzesła tapicerowane, na stelażach stalowych, satynowanych.

Regały

Stojące regały magazynowe: stalowe, modułowe, systemowe, mocowane do ściany.

Projekt aranżacji i wyposażenia należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie projektu wykonawczego.



## Pytanie 2

Zamówienie zawiera dostawę hangaru oraz modułów kontenerowych. Zarówno obudowa hangaru jest osobną przegrodą jak i obudowa modułów kontenerowych (o odpowiedniej odporności ogniowej). Czy w związku z tym Zamawiający przewidział fakt, iż okna zewnętrzne hangaru oraz okna modułów będą się dublować, a co za tym idzie otwieranie okien będzie niemożliwe bądź bardzo utrudnione. Czy Zamawiający wymaga, żeby jednak zapewnić otwieranie okien zewnętrznych?

### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w obudowie hangaru należy wykonać obudowane otwory w formie wnęki, w której znajdzie się okno kontenera, w sposób minimalizujący ograniczenie dopływu światła do pomieszczenia. Nie przewiduje się osadzania podwójnych okien, ale wykonanie obudowanej wnęki. Na styku kontenera oraz obudowy wnęki należy zapewnić szczelne połączenie z zastosowaniem uszczelki epdm, taśm rozprężnych (np. illbruck), lub inne dopuszczone w ramach systemu elewacyjnego.

Rozwiązania należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie projektu wykonawczego.

## Pytanie 3


W związku z planowanym zwiększeniem zapotrzebowania na moc przyłączeniową 500kW w przyszłości bardzo proszę o informację czy w chwili obecnej należy założyć kabel zasilający na 120kW czy już teraz na 500kW?

### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią PFU, do głównej rozdzielni elektrycznej doprowadzić należy od szafki przyłączeniowej przewód zasilający niskiego napięcia w układzie trójfazowym z mocą przyłączeniową 500kW.

Z poważaniem

Pełnomocnik  
Dyrektora IChB PAN ds. PCSS

  
dr inż. Cezary Mazurek