


Nazwa i adres Zamawiającego:		
	Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Stąporków ul. Niekłańska 15 26-220 Stąporków	tel. 41 37 41 783 fax 41 37 41 791 e-mail: staporkow@radom.lasy.gov.pl www: staporkow.radom.lasy.gov.pl

Egz...

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa inwestycji:

Remont drogi leśnej nr inw. 220-523-4 dojazd pożarowy DP 3, DSD [240]
w leśnictwie Bieliny.

Inwestor:

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Stąporków,
ul. Niekłańska 15, 26-220 Stąporków

Opracował:

„Ajko” Artur Kręcisz, 28-200 Staszów, ul Gen. Władysława Sikorskiego 6

Zespół projektowy:				
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	DATA	PODPIS
Projektant	Artur Kręcisz	SWK/0087/PWBD/15 <i>branża drogowa</i>	06.2023	

Staszów, Czerwiec 2023

1. Informacje ogólne

Przedmiotem opracowania jest remont drogi leśnej wewnętrznej polegający na naprawie nawierzchni drogi leśnej nr inw. 220-523-4 dojazd pożarowy DP 3, DSD [240] w leśnictwie Bieliny.

2. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego

Zakres opracowania obejmuje między innymi wykonanie:

- Uzupełnienie ubytków w nawierzchni jezdni i zagęszczenie warstwy konstrukcyjnej kruszywem tłuczniowym 0/31,5mm.
- Profilowanie i ścięcie porośniętych i zawyżonych poboczy
- Miejscowe oczyszczenie, wzruszenie i przygotowanie warstwy podłoża,

3. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji inwestycji:

- najechanie sprzętem budowlanym (koparki, walce, samochody)
- możliwość potrącenia przez samochody wysokotonażowe, które realizują gospodarkę leśną,
- rozładunek warstw kruszywa, możliwość przygniecenia bądź narażenia zdrowia,
- nieostrożne obchodzenie się ze sprzętem podczas robót budowlanych – możliwość narażenia zdrowia

4. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Przed rozpoczęciem każdej pracy, kierownik budowy powinien pouczyć pracowników o występujących zagrożeniach zdrowia i życia przy wykonywaniu powierzonych prac oraz przygotować i przeprowadzić instruktaż na temat przestrzegania przepisów bhp i udzielania pierwszej pomocy, zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego.

5. Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia

Środkami technicznymi i organizacyjnymi zapobiegającymi niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia są:

- maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności,
- pracownicy powinni posiadać niezbędne środki ochrony osobistej oraz strój roboczy zgodne z wymaganiami BHP,
- w sąsiedztwie istniejącej infrastruktury roboty należy przeprowadzić ze szczególną ostrożnością, a w razie uszkodzenia należy natychmiast powiadomić właściwe organy.

Prace prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003, nr 169, poz. 1650) i Rozporządzeniem BHP podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz.401).

Przed rozpoczęciem robót kierownik budowy powinien sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwany „planem bioz” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. z 2003r. Nr 120 poz. 1126).