

## PROTOKÓŁ Z KOMISJI KONSERWATORSKIEJ

przeprowadzonej w GOŁAŃCZY

.....  
w dniu 12.05.2016 r.

w związku z Projektem budowlanym p.t., Zamek w Gołańczy- remont i przebudowa na muzeum i salę widowiskową”

### Uczestnicy:

1. prof. dr hab. Jan Skuratowicz –członek Woj. Rady Ochrony Zabytków,
2. mgr Maria Strzałko - członek Woj. Rady Ochrony Zabytków
3. dr hab. Piotr Niemcewicz – rzeczoznawca MKiDN, członek Woj. Rady Ochrony Zabytków
4. mgr inż. arch. Paweł Rajski – autor projektu,
5. mgr Jolanta Goszczyńska – WWKZ,
6. mgr Tomasz Olszanki – autor badań archeologicznych,
7. dr Artur Różański - autor badań archeologicznych,
8. mgr inż. Mieczysław Durski – Burmistrz M.i Gminy Gołańcz,
9. mgr Anna Mayer – WUOZ P-ń,

### Komisja w składzie wg listy obecności ustaliła co następuje:

Schody zewnętrzne wejściowe w elewacji północnej wykonane będą z drewna – z biegiem schodów wzdłuż elewacji.

W elewacji ptn. przewiduje się zmianę w stosunku do projektu t.j. odtworzenie w całości średniowiecznej wimpergi oraz uczytelnieniem i wykonaniem głębokiej blendy okiennej okna średniowiecznego a zamurowaniem barokowego otworu okiennego przy wimperdze od strony zewnętrznej.

Elewacja zachodnia: Rezygnuje się z rekonstrukcji latryny od strony zewnętrznej. Ślady po latrynie będą uzewnętrznione od środka.

Elewacja wschodnia: zostaje w wersji zgodnej z projektem, z uwagą do sposobu zamurowania wnęki, który pozostaje do uzgodnienia na etapie wykonawczym.

Elewacja południowa: Proponuje się skrócenie zachodniej połaci dachu przybudówki w nawiązaniu do ryciny E. Raczyńskiego oraz zmianę podziałów pionowych balustrady. Likwiduje się zaproponowane w projekcie opaski okienne jako ślady po oknach barokowych w ostatniej kondygnacji budynku oraz opaski przy przybudówce.

### Wnętrze:

Proponuje się odtworzenie sklepień ceglanych we wschodnim pomieszczeniu piwnicy na podstawie zachowanych reliktów.

Otoczenie:

Decyzję o zakresie odtworzenia nawierzchni brukowej międzymurza i dziedzińca podejmie się po zdjęciu nawarstwień i odsłonięciu dawnych bruków

Istniejące mury obwodowe poddane zostaną konserwacji wraz z zabezpieczeniem korony murów w formie nieregularnej z uzupełnieniem ubytków i wyrw. Projekt budowlany powinien być uzupełniony o program konserwatorski dot. konserwacji murów.

Dopuszcza się rekonstrukcje zewnętrznych ganków. Wyklucza się natomiast budowę odcinków murów po stronie zachodniej i wschodniej. Proponuje się wzniesienie budynku wiaty w miejscu historycznego budynku kuchni i pozostawienie brzegu jeziora bez zabudowy.

Dopuszcza się zadaszenie baszty, którego sposób ustalony zostanie po wykonaniu wizualizacji i niezbędnych badań.

.....  
**Na tym protokół zakończono i podpisano:  
( 9 podpisów nieczytelnych)**

*Protokół sporządziła : A. Mayer*

Zgodność po, tymczasowego odpisu  
z oryginałem potwierdzam

Poznań, dnia .....

13.05.16

