

# **INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA**

*ADRES INWESTYCJI:*  
jedn. ew. 261302\_2 Krasocin  
obr. 0011 Krasocin  
dz. nr ew. 398/1, 399/1

*INWESTOR*  
**GMINA KRASOCIN**

*ADRES INWESTORA*  
ul. Macierzy Szkolnej 1  
29-105 Krasocin

## **PROJEKTANT:**

**mgr inż. arch. Sylwester Bartyzel**  
spec. architektoniczna bez ograniczeń **nr upr.**  
**32/LOOKK/2016**

**mgr inż. Marek Trębarczyk**  
spec. konstrukcyjno – budowlana bez ograniczeń  
**nr upr. LOD/0620/POOK/06**

Opoczno, styczeń 2022 r.

## **CZĘŚĆ OPISOWA**

### **INFORMACJI DOTYCZĄCEJ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA „BIOZ” ZE WZGLĘDU NA SPECYFIKĘ PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO.**

#### **1. ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.**

Zakres robót planowanego zamierzenia budowlanego obejmuje rozbudowę, przebudowę, nadbudowę i remont budynku po byłej strażnicy osp w celu prowadzenia działalności kulturalnej w msc. Krasocin wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

#### **2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANÝCH NA DZIAŁCE**

Przedmiotowy teren jest zabudowany budynkiem szkoły, biblioteki oraz boisko szkolne.

#### **3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI MOGĄCE STWORZYĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI.**

Na terenie objętym realizacją przyszłej inwestycji nie występują żadne elementy zagrożenia, które mogą stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

#### **4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANÝCH.**

Przewidywane zagrożenia, które wystąpią podczas robót budowlanych przy realizacji przedmiotowej inwestycji to przede wszystkim roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m, wykopy powyżej 1,5m.

#### **5. SPOSOBY PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW.**

Bezpośrednio przed przystąpieniem do robót wymienionych jako szczególnych, przy których występuje niebezpieczeństwo upadku z wysokości ponad 5,0 m oraz możliwość osunięcia ziemi, kierownik bud. powinien przeprowadzić instruktaż pracowników uczestniczących przy tych robotach w zakresie przestrzegania przepisów BHP przy robotach prowadzonych na znacznej wysokości, zabezpieczyć wykopy.

## **6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM ZE SPECYFIKI PROWADZONYCH ROBÓT.**

Podstawowym warunkiem, aby zapobiec niebezpieczeństwom wynikającym z realizacji planowanych robót budowlanych jest to, aby pracownicy posiadali niezbędne badania lekarskie uprawniające ich do pracy przy robotach budowlanych, a w szczególności przy robotach na wysokości. Ponadto muszą być spełnione warunki takie jak:

- teren robót budowlanych musi być wydzielony i oznakowany odpowiednimi tablicami informacyjnymi,
- rusztowania do prac na wysokości muszą być wykonane zgodnie z instrukcją ich montażu,
- sprzęt budowlany używany do wykonywania prac budowlanych musi być sprawny i posiadać wszelkie niezbędne zabezpieczenia jakie są wymagane przepisami BHP,
- materiały budowlane muszą być składane w wyznaczonych miejscach do ich składowania w taki sposób, aby nie uniemożliwiały szybkiej ewakuacji na wypadek pożaru, awarii lub innych podobnych zagrożeń,
- zabezpieczyć wykopy.

### **PROJEKTANT:**

**mgr inż. arch. Sylwester Bartyzel**  
spec. architektoniczna bez ograniczeń nr upr.  
**32/LOOKK/2016**

**mgr inż. Marek Trębarczyk**  
spec. konstrukcyjno – budowlana bez ograniczeń  
nr upr. LOD/0620/POOK/06

Opoczno, styczeń 2022 r.