

SPRAWOZDANIE Z BADANIA

Oznaczenie zagęszczenia sondą dynamiczną DPL- 10 wg PN-BN-04452:200; PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7

Nr sprawozdania: CT/SB/1300/16/0232

04.11.2016

Zleceniodawca: PPB PROBUD Roman Urbaniak

Budowa: Budowa chodnika w m. Przecław w ciągu DW 262 Kwieciszewo-Szysławo

Przedmiot badania: określenie stopnia zagęszczenia gruntów rodzimych do celów projektowych

Lokalizacja: km 31+230 Lewa

Data badania: 04.11.2016

Pkt. pomiarowy	pkt 3	Rodzaj gruntu	rodzimy	Zakładana gł. sondowania	2,5m
Gł. [m]	Is	Id	Idsr		
0,1	1,01	0,83			
0,2	0,98	0,70			
0,3	1,00	0,83			
0,4	0,96	0,59			
0,5	0,95	0,53			
0,6	0,91	0,33			
0,7	0,92	0,37			
0,8	0,92	0,40			
0,9	0,93	0,43			
1,0	0,92	0,40			
1,1	0,92	0,40			
1,2	0,92	0,37			
1,3	0,93	0,43			
1,4	0,96	0,60			
1,5	0,96	0,61			
1,6	0,96	0,60			
1,7	0,96	0,61			
1,8	0,96	0,59			
1,9	0,96	0,59			
2,0	0,96	0,60			
2,1	0,96	0,60			
2,2	0,96	0,59			
2,3	0,94	0,52			
2,4	0,95	0,55			
2,5	0,95	0,53			
2,6					
2,7					
2,8					
2,9					
3,0					
3,1					
3,2					
3,3					
3,4					
3,5					

Stan gruntów niespoistych: Niezagęszcz. ($I_D[0.00 - 0.33]$), Śr. zagęszczony ($I_D[0.33-0.67]$), Zagęszczony ($I_D[0.67-0.80]$), B. zagęszczony ($I_D>0.80$)

Oznaczenia:

X - zak. badania na przewidzianej głębokości; # - przerwanie badania z powodów geotechnicznych; ! - zak. badania z innych przyczyn

Uwagi:

Badanie wykonał

D.Bobrowski 04.11.2016

TB
CONSULTINGTECHNIC

Sprawdził i zatwierdził

TOMASZ BOBROWSKI 04.11.2016

Wyniki z badań odnoszą się wyłącznie do badanej próbki. Informacje dotyczące próbki nie są przedmiotem kontroli. Consultingtechnic nie ponosi odpowiedzialności za sposób pobrania oraz opis próbek niepobraných przez pracowników. Powielanie sprawozdania z badania inaczej niż w całości wymaga pisemnej zgody Consultingtechnic

SPRAWOZDANIE Z BADANIA

Oznaczenie zagęszczenia sondą dynamiczną DPL- 10 wg PN-BN-04452:200; PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7

Nr sprawozdania: CT/SB/1300/16/0231

04.11.2016


Zleceniodawca: PPB PROBUD Roman Urbaniak

Budowa: Budowa chodnika w m. Przecław w ciągu DW 262 Kwieciszewo-Szysławo

Przedmiot badania: określenie stopnia zagęszczenia gruntów rodzimych do celów projektowych

Lokalizacja: działka 37/7 Prawa

Data badania: 04.11.2016



Stan gruntów niespoistych: Niezagęszcz. ($I_b[0.00 - 0.33]$), Śr. zagęszczony ($I_b[0.33-0.67]$), Zagęszczony ($I_b[0.67-0.80]$), B. zagęszczony ($I_b>0.80$)

Oznaczenia:

X - zak. badania na przewidzianej głębokości; # - przerwanie badania z powodów geotechnicznych; ! - zak. badania z innych przyczyn

Uwagi:

Badanie wykonał

D.Bobrowski 04.11.2016

TB
CONSULTINGTECHNIC

Sprawdził i zatwierdził

TOMASZ BOBROWSKI 04.11.2016

Wyniki z badań odnoszą się wyłącznie do badanej próbki. Informacje dotyczące próbki nie są przedmiotem kontroli. Consultingtechnic nie ponosi odpowiedzialności za sposób pobrania oraz opis próbek niepobraných przez pracowników. Powielanie sprawozdania z badania inaczej niż w całości wymaga pisemnej zgody Consultingtechnic

SPRAWOZDANIE Z BADANIA
Oznaczenie zagęszczenia sondą dynamiczną DPL- 10
wg PN-BN-04452:200; PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7

Nr sprawozdania: CT/SB/1300/16/0230

04.11.2016


Zleceniodawca: PPB PROBUD Roman Urbaniak

Budowa: Budowa chodnika w m. Przecław w ciągu DW 262 Kwieciszewo-Szysławo

Przedmiot badania: określenie stopnia zagęszczenia gruntów rodzimych do celów projektowych

Lokalizacja: Dom 11 Prawa

Data badania: 04.11.2016



Stan gruntów niespoistych: Niezagęszcz. ($I_D[0.00 - 0.33]$), Śr. zagęszczony ($I_D[0.33-0.67]$), Zagęszczony ($I_D[0.67-0.80]$), B. zagęszczony ($I_D>0.80$)

Oznaczenia:

X - zak. badania na przewidzianej głębokości; # - przerwanie badania z powodów geotechnicznych; ! - zak. badania z innych przyczyn

Uwagi:

Badanie wykonał

D. Bobrowski 04.11.2016



Sprawdził i zatwierdził

TOMASZ BOBROWSKI 04.11.2016