

PROTOKÓŁ
OKRESOWEJ KONTROLI INSTALACJI GAZOWEJ OD KURKA GŁÓWNEGO DO INSTALACJI
W MIESZKANIACH I LOKALACH UŻYTKOWYCH

1. Nazwa i adres obiektu:, w Gorzowie Wlkp.
2. Właściciel (zarządca obiektu) obiektu:....., w Gorzowie Wlkp.
3. Data ostatniego przeglądu 12-to miesięcznego:
4. Skład zespołu przeprowadzającego kontrolę:
- a/
- b/
5. Liczba: klatek schodowych lokali mieszkalnych:, ilość lokali użytkowych:
6. Lokalizacja kurków głównych: piwnica zew. ściana budynku zasuwa doziemna
7. Lokalizacja gazomierzy: w mieszkaniach na kl. schod. wspólny
8. Ocena stanu technicznego gazomierzy: szczelne nieszczelne
9. Liczba pionów instalacji gazowej:, lokalizacja: kl. schod. mieszkania
10. Przewody gazowe: skręcane spawane
- a/ leżaki: malowane niemalowane silnie skorodowane
- b/ piony: malowane niemalowane silnie skorodowane
11. Szczelność instalacji: szczelna nieszczelna
12. Szczelność armatury: szczelna nieszczelna
13. Działanie armatury: prawidłowa niesprawna
14. Dostępność armatury: dostępna niedostępna:
15. Przejścia przez ściany i stropy: prawidłowe nieprawidłowe
16. Przewody gazowe pod tynkiem: nie ma są:
17. Stan techniczny instalacji gazowej: dobry zły
18. Wnioski i zalecenia pokontrolne:
-
-
-

INSTALACJA GAZOWA W BUDYNKU ZOSTAŁA / NIE ZOSTAŁA*) DOPUSZCZONA DO DALSZEJ EKSPLOATACJI

bez uwag; z uwagami:

Gorzów Wlkp., dnia

.....

(osoba dokonująca kontroli – podpis i pieczętka)

Badanie szczelności inst. gaz. przeprowadzono detektorem

* niepotrzebne skreślić