

## **E - INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA**

**NAZWA ORAZ KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO** PRZEBUDOWA BUDYNKU SŁUŻBY ZDROWIA (KAT. XI) W ZAKRESIE POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA, OBEJMUJĄCY PODZIAŁ NA STREFY POŻAROWE ORAZ POPRAWĘ TECHNICZNYCH WARUNKÓW EWAKUACJI POPRZECZ WYGRODZENIE POŻAROWE EWAKUACYJNYCH KLATEK SCHODOWYCH

**ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO** DZIAŁKA EWIDENCYJNA NR 6/1, OBRĘB EWIDENCYJNY 066, GDAŃSK

**INWESTOR** POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŻNYCH I GRUŻLICY SP. Z O.O., UL. SMOLUCHOWSKIEGO 18, 80-214 GDAŃSK

**JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA** GRAPH 31 MAŁUJ JOANNA, UL. GRUNWALDZKA 205/209 LOK. 1, 80-266 GDAŃSK

PROJEKTANTKA		
Zakres opracowania	Imię i nazwisko projektanta specjalność/nr uprawnień	Podpis
ARCHITEKTURA Główna projektantka	mgr inż. arch. Joanna Małuj upr. bud. w spec. architektonicznej do projektowania b/o 116/POOKK/IV/2016	

Data opracowania: grudzień 2016 r.  
(wykonana na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003  
r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu  
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – Dziennik Ustaw nr 120 poz. 1126 z 2003 r.)

## **1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów**

W oparciu o wytyczne Inwestora projektuje się przebudowę budynku służby zdrowia - szpitala.

Prace budowlane polegać będą kolejno na:

- *Roboty rozbiórkowe,*
- *roboty budowlano-montażowe elementów murowanych i żelbetowych,*
- *roboty budowlano – montażowe - instalacji wewnętrznych (elektrycznej i sanitarnej),*
- *roboty dachowe i dekarские,*
- *roboty wykończeniowe zewnętrzne,*
- *roboty wykończeniowe wewnętrzne, (tynkowaniu, malowaniu, wykonaniu podłóg i posadzek).*

## **2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych**

Na działce 6/1 zlokalizowane są budynki:

- A – budynek portierni;
- B – budynek administracyjny z łącznikiem;
- C i D – budynek główny z izbą przyjęć;
- E – budynek kotłowni;
- H – budynek techniczny;
- K – budynek hotelu;
- E – budynek szpitala zakaźnego.

Przedmiotowa inwestycja dotyczy części C budynku głównego z izbą przyjęć.

## **3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi**

Na terenie planowanej inwestycji nie występują elementy zagospodarowania stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Przedmiotowa inwestycja dotyczy wyłącznie przebudowy wewnątrz budynku i nie jest narażona na zagrożenia wynikające z zagospodarowania terenu.

## **4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia**

- prace grożące upadkiem – prace prowadzone na wysokości: prace rozbiórkowe i montaż kłap oddymiających oraz konstrukcji dachowej, wykonywanie pokryć dachowych i obróbkę blacharskich,
- pylenie podczas prac budowlanych i wykończeniowych,
- prace przy rozładunkach i dostarczaniu materiałów budowlanych na miejsce wykonywania robót budowlanych – możliwość przygniecenia elementem,
- zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia osób przebywających na placu budowy podczas wykonywania robót określonych w art. 21a, ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2013 poz. 1409 z późn. zm.).
- zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania robót określonych w art. 21a, ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (.U. 2013 poz. 1409 z późn. zm.),

## **5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych**

Zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia zostaną określone w trakcie

przeszkolenia przeprowadzonego wśród wszystkich podwykonawców, z wpisaniem listy imiennej do książki bhp i złożeniem podpisów. Prace te nadzoruje koordynator bhp, będący jednocześnie kierownikiem budowy.

Konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń tj. kaski, odzież i buty ochronne, aparaty bezpieczeństwa i liny asekuracyjne, inne. Nadzorują to kierownicy poszczególnych zakresów robót i kierownik budowy. Zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby tj. kierowników zakresów robót, kierownika budowy – koordynatora bhp. Prace wykonywane pod nadzorem osób wyznaczonych.

**6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń**

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z planem BIOZ, zasadami i harmonogramem prac określonymi przez kierownika budowy – koordynatora bhp. Kierownik budowy jest odpowiedzialny za opracowanie i przygotowanie zasad oznakowania oraz zabezpieczenia przed nieprzewidzianymi zdarzeniami (spadek materiałów budowlanych, narzędzi) miejsc prowadzenia robót budowlanych oraz oznakowanie i ogrodzenie (zapobiegające wtargnięciu osób postronnych na teren) placu budowy. Środki ochrony przeciwpożarowej (gaśnice, koce) oraz podręczna apteczka przechowywane są na budowie w barakach kierownictwa i barakach szatniowych. Za powyższe środki są odpowiedzialni kierownicy poszczególnych zakresów robót oraz kierownik budowy – koordynator bhp. Ewakuacja w razie awarii, pożaru lub innych zagrożeń odbywa się poza teren budowy.

opracowanie:  
mgr inż. arch. Joanna Małuj