

INWESTOR: Gmina Jarosław

ADRES: ul. Piekarska 5
37-500 Jarosław

**INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
NA PLACU BUDOWY – ROBOTY ROZBIÓRKOWE BUDYNKU GOSPODARCZEGO**

OBIEKT: Budynek gospodarczy,
ADRES: działka numer ewidencyjny 761, obręb ewidencyjny 0010
Tuczempy, gmina Jarosław

PROJEKTANT SPORZĄDZAJĄCY

INFORMACJĘ:

mgr inż. Wojciech Nabagło
zam. ul. Batalionów Chłopskich 27b
37-500 Jarosław

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Projekt budowlany
- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z późniejszymi zmianami)
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r., nr 169, poz. 1650),
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002r. w sprawie minimalnych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. nr 191, poz. 1596).

Obowiązek sporządzania „planu bioz” wynika z §6 pkt 1 lit. b, c i f dot. Robót stwarzających ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0m, rozbiórki obiektów budowlanych o wysokości powyżej 8,0m i robót wykonywanych przy użyciu dźwigów lub śmigłowców (rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)).

2. ZAKRES ROBÓT ORAZ KOLEJNOŚĆ ROZBIÓRKI OBIEKTÓW

Zakres robót budowlanych obejmuje rozbiórkę budynku gospodarczego, zlokalizowanego na terenie działki ewidencyjnej numer 761, obręb 0010 Tuczempy, gmina Jarosław.

Rozbiórce podlegają następujące obiekty:

- Jednokondygnacyjny nieużytkowany budynek gospodarczy o konstrukcji tradycyjnej murowanej.

3. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW

Działka zabudowana jednokondygnacyjnym budynkiem gospodarczym (objętym opracowaniem), oznaczonym na projekcie zagospodarowania terenu symbolem „3”, dwukondygnacyjnym budynkiem szatni klubu sportowego KS Piast Tuczempy, wiatą taneczną.

4. WYKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGĄCYCH STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

Nie występują.

5. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ

Z uwagi na zakres robót i konstrukcję rozbieranych obiektów największe zagrożenie mogą stanowić roboty wykonywane przy rozbiórce nieużytkowanego budynku gospodarczego. Ponadto mogą wystąpić zagrożenia zranienia, oparzeń, porażenia prądem elektrycznym. Przy wykonaniu robót związanych z robotami wyburzeniowymi fundamentów i ścian fundamentowych prowadzonych w wykopach należy odpowiednio zabezpieczyć ściany wykopów.

Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane i wykonane oraz utrzymane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub wybuchowego, a także chroniły w dostatecznym stopniu pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym.

Projekt, konstrukcję i wybór materiałów oraz urządzeń ochronnych w instalacji, należy dostosować do typu, rodzaju i mocy rozdzielanej energii, warunków zewnętrznych oraz do poziomu kwalifikacji osób mających dostęp do instalacji.

Roboty związane z podłączaniem, sprawdzaniem konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

6. INFORMACJA O WYDZIELENIU I OZNAKOWANIU MIEJSCA PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Teren prowadzenia rozbiórki należy ogrodzić w sposób uniemożliwiający wstęp osobom niepowołanym oraz oznakować tablicami informującymi, o zagrożeniu związanym z prowadzonymi robotami budowlanymi oraz zakazie wstępu. Wysokość ogrodzenie nie powinna być mniejsza niż 1,50m.

Ponadto zakres zagospodarowania placu budowy powinien obejmować:

- Wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych w tym poza granicami działki Inwestora,
- Wykonanie dróg i przejść dla pieszych
- Urządzenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych
- Doprowadzenie energii elektrycznej
- Urządzenie składowisk materiałów i wyrobów
- Wyznaczenie miejsc postojowych dla pojazdów
- Zapewnienie łączności telefonicznej

7. INFORMACJE O PROWADZENIU INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED REALIZACJĄ ROBÓT

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest obowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy stosownie do zakresu obowiązków lub kierownik robót.

Wykonawca jest obowiązany zapoznać pracowników z dokumentacją techniczno-ruchową maszyn i urządzeń nie podlegających dozorowi technicznemu, przed dopuszczeniem ich do wykonywania robót.

8. SPOSÓB PRZECHOWYWANIA I PRZEMIESZCZANIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH NA TERENIE BUDOWY

Materiały budowlane należy przechowywać w miejscach do tego wyznaczonych zgodnie z przepisami bhp.

9. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE POWSTAWANIU NIEBEZPIECZEŃSTW.

9.1. W trakcie wykonywania robót budowlanych należy stosować się odpowiednio do przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

9.2. Uczestnicy procesu budowlanego muszą współdziałać ze sobą w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy

9.3. Stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie budowy