

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Obiekt zaplecza szatniowo-sanitarnego przy boisku sportowym w Czarnowie powinien być wykonany na planie prostokąta o wymiarach ok. 12 m x 4,5 m i składać się z: dwóch przestronnych szatni (umownie: szatnia gospodarzy, szatnia gości) wraz z łazienkami wyposażonymi w co najmniej dwa prysznice, dwie umywalki i toaletę w każdej, szatni sędziego z zapleczem sanitarnym (umywalka, toaleta). Obiekt musi posiadać indywidualne wejścia do głównych części.

### I. ZAKRES ZAMÓWIENIA OBEJMUJE:

1. Wykonanie warsztatowe ww. obiektu;
2. Transport do miejscowości Czarnowo, gm. Krosno Odrzańskie;
3. Praca dźwigu w trakcie rozładunku i montażu;
4. Montaż obiektu;
5. Wykonanie instalacji wewnętrznych (elektrycznej, oświetleniowej, wentylacji, wod. –kan.);
6. Wykonania pomiarów instalacji wewnętrznych (elektrycznej, szczelności instalacji wod. – kan.);
7. Wydanie certyfikatów i aprobat technicznych na użyte przy produkcji kontenera materiały i urządzenia - w formie papierowej oraz elektronicznej na płycie CD;
8. Współpracę z Zamawiającym na etapie tworzenia dokumentacji projektowej pozwalającej otrzymać Zamawiającemu decyzję o pozwoleniu na budowę. Współpraca będzie polegać na przekazaniu wszelkich niezbędnych danych i schematów koniecznych do zaprojektowania i posadowienia budynku, a w tym:
  - a) Opis konstrukcji obiektu (m.in. z czego jest wykonany, zastosowane ocieplenie, rodzaj pokrycia dachowego, zastosowane wykładziny podłogowe);
  - b) Rysunki techniczne: rzuty, przekroje i elewacje obiektu. Na rzutach powinno być zaznaczone rozmieszczenie grzejników, urządzeń sanitarnych (umywalki, brodziki, WC itp.), rodzaj oświetlenia, położenie gniazdek elektrycznych;
  - c) Schemat posadowienia.
9. Zabezpieczenie budowy w energię elektryczną i wodę we własnym zakresie Wykonawcy;
10. Udzielenie przez Wykonawcę gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia na okres **24 miesiące** od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.

### II. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Sporządzenie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę przez Zamawiającego;
2. Przygotowanie terenu pod posadowienie obiektu umożliwiającego docelowe postawienie wg zaleceń producenta, które Wykonawca dostarczy z odpowiednim wyprzedzeniem;
3. Zapewnienie dojazdu i miejsca manewrowego dla samochodu dostarczającego elementy;
4. Wykonanie przyłączy: energetycznego i wod. – kan. do podłączenia wewnętrznych instalacji obiektu do zewnętrznej sieci ogólnej, po dostarczeniu dokumentacji umożliwiającej wykonanie przyłączy w odpowiednich miejscach;
5. Wypłata należności wynikającej z zatwierdzonej przez Zamawiającego faktury nastąpi w terminie do 14 dni licząc od dnia jej dostarczenia do siedziby Zamawiającego wraz z dokumentami rozliczeniowymi na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. Kwota odpowiadająca całości kwoty podatku VAT wynikającej z otrzymanej faktury będzie dokonywana na wydzielony rachunek VAT (split payment).

### III. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO

#### Dach:

- Poszycie zewnętrzne: blachodachówka powlekana,
- Ocieplenie: pianą natryskową PUR zamkniętokomórkową gr. 10 cm,
- Płyta wiórowa laminowana gr. 18 mm na suficie,
- Odprowadzenie wody deszczowej w zewnętrznych rurach PVC.

#### Ściany zewnętrzne:

- Ocieplenie: pianą natryskową PUR zamkniętokomórkową gr. 10 cm,
- Wykończenie płytą wiórową laminowaną gr. 18 mm na ścianach wewnętrznych,
- Elewacja - okładzina elewacyjna.

#### Podłoga:

- Wykładzina: PCV
- Płyta podłogowa '22 (do stosowania w sanitariatach);
- Ocieplenie pianą natryskową PUR zamkniętokomórkową gr. 10 cm
- Poprzeczki z profili stalowych zimnogiętych;
- Poszycie dolne: blacha ocynkowana.

#### Charakterystyka drzwi:

- Drzwi zewnętrzne PCV – 100/200;
- Drzwi wewnętrzne MDF z otworami wentylacyjnymi – 90/200.

#### Charakterystyka okien:

- Okna PVC o parametrach  $U = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ .

Dopuszcza się stosowanie dodatkowych ścianek systemowych według systemu Wykonawcy.

**Dopuszcza się tolerancję wymiarów +/-10%.**

**Instalacje:** należy rozprorowadzić system wodno-kanalizacyjny oraz elektrykę. Zamawiający zapewni przyłączenie wody, kanalizacji i energii elektrycznej w punktach wskazanych przez Wykonawcę, po dostarczeniu dokumentacji umożliwiającej wykonanie przyłączy w odpowiednich miejscach.

#### Instalacja elektryczna - trójfazowa:

- Obiekt musi być wyposażony w rozdzielnicę elektryczną oraz przyłączy elektryczne (np. puszka hermetyczna na zewnętrznej ścianie), z zabezpieczeniem nadprądowym.

#### Oświetlenie:

- Pomieszczenia główne i sanitariaty – co najmniej 2x36W;
- Dopuszczalne oświetlenie LED.

#### Ogrzewanie:

- Wszystkie pomieszczenia muszą być wyposażone w grzejniki o odpowiednio dobranej mocy.

**Wentylacja:**

- Należy zapewnić układ wentylacji uwzględniający przeznaczenie obiektu (szatnie sportowe z węzłami sanitarnymi). Pomieszczenia muszą być wyposażone w wentylatory, kratki wentylacyjne.

**Instalacja wod. – kan.:**

- Sanitariaty powinny być wyposażone w odpływy wody oraz przyłącze wody zimnej;
- Zawory czerpalne, min. 2 szt.

**Instalacja odgromowa:**

- Na obiekcie powinien być zacisk śrubowy do podłączenia uziemienia. Wykonanie uziomu w gruncie zostanie zrealizowane przez Zamawiającego.

**Dostawę kontenerów należy wykonać do lokalizacji:** Działka 363/4, obręb Czarnowo, **Adres:** Czarnowo, 66-600 Gmina Krosno Odrzańskie. Wykonawca zobowiązany jest ustawić i zamontować obiekt szatniowy w sposób docelowy na terenie poprawnie przygotowanym przez Zamawiającego.

**Dokumentacja:** Wykonawca musi dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty pozwalające na legalizację inwestycji, w tym certyfikaty i aprobaty techniczne na użyte przy produkcji materiały i urządzenia – forma papierowa oraz elektroniczna.

**Kolorystyka:** do uzgodnienia z Zamawiającym.