

**BUD-Z.271.15.2022**

### **Odpowiedzi na pytania do treści SWZ**

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

#### **BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KRASNE**

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2022-11-02 pod nr 2022/BZP 00419647/01

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022, poz. 1710), wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

Pytania dotyczące treści SWZ, wpłynęły do Zamawiającego w dniu 10.11.2022 r.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi SWZ:

#### **Pytanie 1.**

Prosimy o odpowiedź czy dopuszczają Państwo (i projektant) zmiany materiałowe/konstrukcyjne oraz usprawnienia technologiczne do budowy ww. obiektu względem pierwotnej dokumentacji. Adaptacja projektu związana ze zmianą technologii jest po naszej stronie. Chciałbym zaznaczyć, że poniższe zmiany nie są zmianami istotnymi i nie mają wpływu na pozwolenie na budowę. Proponujemy wykonanie ww. obiektu jako energooszczędny w technologii szkieletowej prefabrykowanej: - ściana zewn.: od wewnątrz farba biała / szpachlowanie łączeń / płyta gipsowo-włóknowa fermacell / konstrukcja drewniana 14,5x4,5 + wełna mineralna / płyta gipsowo - włóknowa fermacell / klej poliuretanowy / styropian fasadowy / podkład gruntujący pod tynk s.-s. / siatka elewacyjna / klej do zatapiania siatki / tynk silikatowo-sylikonowy - ściana wewn.: od wewnątrz farba biała / szpachlowanie łączeń / płyta gipsowo-włóknowa fermacell / konstrukcja drewniana 9,5 x 4,5 + wełna mineralna / płyta gipsowo-włóknowa fermacell / szpachlowanie łączeń / wewnątrz farba - strop: sufit podwieszany g-k szpachlowany i malowany na biało / ruszt / wełna mineralna + konstrukcja - pas dolny wiązara drewno C24. Inne ewentualne zmiany dotyczą: - fundament: płyta fundamentowa (50 cm piasku ubitego, 20 cm styropianu EPS 100 / beton C20/25 W8, zbrojenie rozproszone stalowe 25kg/m<sup>3</sup> oraz zbrojenie łączone strzemionami pod ścianami zewnętrznymi); - dach: dachówka betonowa / łaty + kontrłaty / membrana / konstrukcja wiązarowa z suchego drewna konstrukcyjnego C24.

Jeżeli w ww. liście są elementy, na których zmianę wyrażają Państwa zgodę i takie, na które nie wyrażacie Państwo zgody, proszę również o taką informację z wyszczególnieniem pozycji.

#### **Odpowiedź 1.**

Po przeanalizowaniu pytania wyjaśniam, że budynek świetlicy należy wykonać zgodnie z załączoną do postępowania przetargowego dokumentacją projektową. Zadanie jest dofinansowane w ramach operacji typu Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne w ramach działania "Podstawowe usługi odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego PROW na lata 2014 -2020 i każda zmiana w stosunku do dokumentacji projektowej może powodować, że poniesione koszty nie będą kwalifikowane. Zamawiający nie wyraża zgody na odstępstwa od dokumentacji projektowej.

BURMISTRZ  
/-/ Bartłomiej Królikowski