

Wzór oferty

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo robót	Cena jedn. roboty	Warto
1	2	3	4	5	6	7
1		Oczyszczenie rowów na terenie gminy St szew				
1.1		Słupia				
1.1.1	KNR 15-01 0110-0400 R 1 999-149	Wykoszenie r cznie porostów g stych twardych ze skarp Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region wielkopolski - WP - stolica (netto)	m2 r-g	120,000		
1.1.2	KNNR-W 10 2509-0103 R 1 999-149	R czne usuwanie namułu z cieków o gł boko ci do 1,5 m i szeroko ci dna 0,4-0,7 m, gr. warstwy namułu 0,40 m Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region wielkopolski - WP - stolica (netto)	m r-g	120,000		
1.1.3	KNNR 6 1302-0300 R 1 999-149	Czyszczenie przepustów o rednicy 0,4 m, grubo namułu w cm do 50% jego rednicy Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region wielkopolski - WP - stolica (netto)	m r-g	20,000		
1.1.4	KNNR 1 0201-0500 R 1 999-149 S 2 11132-148 S 3 39811-148	Załadunek i wywóz gruntu z oczyszczenia rowów i przepustów na odległo okre lon wg oferenta wraz z kosztami utylizacji Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region wielkopolski - WP - stolica (netto) Koparka jednonaczyniowa kołowa 0,40 m3 (1) Samochód samowładowczy do 5 t (1)	m3 r-g m-g m-g	18,100		
1.2		Kr plewo				
1.2.1	KNR 15-01 0110-0300 R 1 999-149	Wykoszenie r cznie porostów g stych mi kkich ze skarp Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region wielkopolski - WP - stolica (netto)	m2 r-g	900,000		
1.2.2	KNP 01-13 1342-0301 R 1 999-149	Przyci cie z drabiny drzew powy ej 5 lat Robocizna	szt. r-g	20,000		
1.2.3	KNNR 1 0107-0300 R 1 999-149 S 2 39100-148 S 3 39610-148	Wywo enie i utylizacja gał zi na odległo okre lon przez oferenta Robocizna Ci gnik kołowy Przyczepa skrzyniowa	m-p r-g m-g m-g			
1.2.4	KNNR-W 10 2513-0200 S 1 13640-148	Odmulanie mechaniczne cieków o szeroko ci dna do 1,1 m, grubo warstwy namułu 0,20 m (kosiarko-odmularka) Kosiarko-odmularka (1)	m m-g	230,000		
1.2.5	KNNR-W 10 2513-0300 S 1 13640-148	Odmulanie mechaniczne cieków o szeroko ci dna do 1,1 m, grubo warstwy namułu 0,30 m (kosiarko-odmularka) Kosiarko-odmularka (1)	m m-g	70,000		
1.2.6	KNNR 6 1302-0300 R 1 999-149	Czyszczenie przepustów o rednicy 0,4 m, grubo namułu w cm do 50% jego rednicy Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region wielkopolski - WP - stolica (netto)	m r-g	20,000		
1.2.7	KNNR 1 0201-0500 R 1 999-149 S 2 11132-148 S 3 39811-148	Załadunek i wywóz gruntu z oczyszczenia rowów i przepustów na odległo okre lon wg oferenta wraz z kosztami utylizacji Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region wielkopolski - WP - stolica (netto) Koparka jednonaczyniowa kołowa 0,40 m3 (1) Samochód samowładowczy do 5 t (1)	m3 r-g m-g m-g	43,600		

Warto kosztorysowa:

Podatek VAT (VAT) = 23%WK:

Warto ko cowa: