

NOTATKA SŁUŻBOWA

Sporządzona w dniu 05.11.2020 r. na okoliczność przekazania danych do opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę infrastruktury telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. kolidującej z planowaną przebudową układu skrzyżowania w ciągu ulic: Żwirki i Wigury, Bronisława Potockiego i Strzeleckiej w Bydgoszczy, woj. kujawsko-pomorskie (Warunki techniczne nr TTISILU/ASK.215-18482/20 z dnia 12.05.2020 r.)

Obecni:

1. _____ - Orange Polska S.A.
2. mgr inż. Mariusz Ptasznik - Projektant

Zgodnie z ustaleniami projektanta planowana inwestycja drogowa koliduje z
- istniejącą kanalizacją kablową (4 otw., 2 otw., oraz 1 otw) oraz studniami kablowymi (nr
BYDGOSZCZ/510/F/004F/024, BYDGOSZCZ/510/F/004F/025, BYDGOSZCZ/510/F/004F/026,
BYDGOSZCZ/510/F/004F/024F/002 oraz BYDGOSZCZ/510/F/004F/025F/002);
- kablami telekomunikacyjnymi w kolidującej kanalizacji kablowej:

- OKH023070-B
- OKH023070-BG
- OKH023070-BH
- OKH023070-BAA
- OKH023070-BHA
- OKH023070-BHB
- OKH023070-BHC
- OKH023070-BHD
- OKH023070-BHE
- OKH023070-BAAA
- OKH023070-BAAB
- OKH023070-BAAC
- OKH023070-BAAD
- OKH023070-BHAA
- OKH023070-BHAB
- OKW223830/12J
- OKP023030
- OKD000050
- BYDGOSZCZ/510C/204P/02
- BYDGOSZCZ/510C.02B/11/KF5
- BYDGOSZCZ/510C.02B/11/KF6
- BYDGOSZCZ/510C.02B/11/KF7
- BYDGOSZCZ/510C.02B/14/0110P/02
- BYDGOSZCZ/510C.02B/14/0105P/03
- BYDGOSZCZ/510C.02B/14/0608P/03
- BYDGOSZCZ/510C.02B/14/0909P/03
- BYDGOSZCZ/510C.02B/14/1010P/03
- BYDGOSZCZ/510C.02B/24/0304P/03
- BYDGOSZCZ/510C.02B/24/0305P/02
- BYDGOSZCZ/510C.02B/24/0102P/02
- BYDGOSZCZ/510C.02B/34/1010P/02
- BYDGOSZCZ/510C.02B/44/0103P/03
- BYDGOSZCZ/510C.02B/44/0101P/04
- BYDGOSZCZ/510C.02B/441/0105P/01
- BYDGOSZCZ/510C.02B/441/0609P/01
- BYDGOSZCZ/510C.03B/11/0110P/02
- BYDGOSZCZ/510C.03B/13/0110P/02
- BYDGOSZCZ/510C.03B/14/0107P/02
- BYDGOSZCZ/510C.03B/14/0809P/02
- BYDGOSZCZ/510C.03B/21/0101P/01
- BYDGOSZCZ/510C.03B/21/0606P/02
- BYDGOSZCZ/510C.03B/21/0808P/02
- BYDGOSZCZ/510C.03B/21/0909P/02
- BYDGOSZCZ/510C.03B/24/0105P/02
- BYDGOSZCZ/510C.03B/31/0103P/02
- BYDGOSZCZ/510C.03B/31/0103P/02
- BYDGOSZCZ/510C.03B/31/0405P/02
- BYDGOSZCZ/510C.03B/31/0610P/02

- BYDGOSZCZ/510C.03B/41/0103P/02
- BYDGOSZCZ/510C.03B/41/0506P/02
- BYDGOSZCZ/510C.03B/41/0710P/02
- BYDGOSZCZ/510C.03B/43/0110P/01
- BYDGOSZCZ/510C.03B/431/0107P/01
- kabel koncentryczny ACE750
- kabel koncentryczny ACE750
- kabel koncentryczny P3.625
- KO/BYD/013/072J (UPC)
- KO/BYD/4683/024J (UPC)
- KO/BYD/292/012J (UPC)
- KO/BYD/036/072J (UPC)
- KO/BYD/05128/012J (UPC)

Miejsca kolizji wrysowane w projekcie rysunek nr 2, 3 oraz 4.

Ustalenia :

1. Wykonać przełożenie infrastruktury telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. poza obręb kolizji zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi i wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005 r., nr 219, poz. 1864 z późn. zmianami) oraz wiedzą techniczną i sztuką budowlaną.
2. W miejscach skrzyżowań z jezdnią lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne należy zabezpieczyć rurą ochronną grubościenną przez całą szerokość jezdni wystającą min. 0,5m poza obszar i zabezpieczoną przed zamulaniem.
3. W przypadku zmiany rzędnych terenu należy uwzględnić regulację poziomu istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej niwelety.
4. Prace budowlane i przełączeniowe należy prowadzić w sposób zapewniający ciągłość pracy łączny.

Uwagi dodatkowe

Przekazane dane nie zwalniają projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie.

Ponadto informujemy, że na obszarze objętym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje prawdopodobieństwo występowania niezainwentaryzowanych urządzeń teletechnicznych. Jeżeli w trakcie wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostaną stwierdzone różnice pomiędzy danymi otrzymanymi z ORANGE POLSKA S.A. a stanem w terenie, należy je niezwłocznie zgłosić do ORANGE POLSKA S.A., uzgodnić z właścicielem urządzeń teletechnicznych (sieci) oraz ująć w projekcie przebudowy.

Całość dokumentacji projektowej podlega zatwierdzeniu w Dziale Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Łodzi.


Oświadczenie projektanta:

Oświadczam, że dane o istniejącej infrastrukturze Orange PL zostały/~~nie zostały~~* zweryfikowane w terenie podczas wizji lokalnej, z której sporządzono/~~nie sporządzono~~* notatkę dołączoną jako załącznik.

Na tym notatkę służbową zakończono i podpisano:

1.

*- niepotrzebne skreślić


mgr inż. Mariusz Ptasznik
 Uprawnienia budowlane do projektowania
 w specjalnościach instalacyjnych w
 telekomunikacji przewodowej wraz z
 infrastrukturą towarzyszącą w zakresie linii
 instalacji i urządzeń liniowych
 Nr ewidencyjny 1503/99/U