

Zakup, dostawa i montaż obiektów handlowych dla Muzeum Wsi Mazowieckiej W Sierpcu – 10 szt.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup obiektów handlowych dla Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu o następujących parametrach technicznych:

- Obiekt handlowy o wymiarach: dł. 4 m, szer. 2,5 m
- Materiał: suszone drewno świerkowe, wilgotność max. 16%
- Odeskowanie metodą na pióro i wpust
- Dach dwuspadowy, wysunięty poza czoło ściany frontowej 0,7 m, poza ściany boczne i tylną 0,3 m
- Pokrycie dachu: papa na deskowaniu pełnym + gont bitumiczny we wzorze plaster miodu, kolor czerwony
- Rant dachu (wiatrownice) – drewniane, frontowa z krawędzią dolną frezowaną, wzór przedłożyć do akceptacji zamawiającego
- Orynowanie: rynna z PVC o przekroju min. 100 mm wraz z rurą spustową z PVC o średnicy min. 75 mm po obu stronach dachu, odpływ na tył obiektu
- Okno frontowe o wym. szer. min. 180 cm x wys. 100 cm – 2 szt.
- Okno boczne o wym. szer. min. 135 cm x wys. 100 cm – 1 szt.
- Okiennice dzielone na dwie części uchylne, dolna po otwarciu tworząca wysuniętą poza lico ściany około 50 cm ladę wspartą min. na trzech drewnianych wspornikach ruchomych (opierających się w dolnej części o obiekt nie o podłoże), posiadający możliwość ustawienia i zablokowania lady w pozycji poziomej jak i pochylonej o ok. 10%, na zakończeniu listwa zapobiegająca zsuwaniu się prezentowanych treści. Górna część podnoszona i blokowana po otwarciu w sposób uniemożliwiający samoczynne jej opadnięcie.
- Okiennice zamykane od środka na zamek typu rygiel lub zasuwka (praktyczne w użytkowaniu)
- Dolna krawędź okna 80-90 cm od poziomu podłogi (do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie wykonania)
- Grubość ścian i podbitki dachu - deska po wysuszeniu i obrobieniu – 20 mm
- Podłoga: deska po wysuszeniu i obrobieniu – min. 28 mm
- Legar grubość 7 cm x 7 cm – w rozstawie max 60 cm.
- Balik konstrukcyjny 7 cm x 7 cm
- Wysokość ścianek nośnych 2,10 m
- Kąt dachu 23°
- Drzwi szer. 80 cm x wys. 184 cm, zamykane na skobel z uchwytem na kłódkę (zasuwa drzwiowa z możliwością założenia kłódki)

Wykonawca zobowiązuje się do:

- Dwukrotnego zabezpieczenie obiektu preparatem do impregnacji drewna Drewnochron kolor tik, przeznaczonego do kontaktu z ludźmi;
- Wykonanie hydroizolacji podłogi od strony gruntu oraz wszystkich legarów preparatem-emulsją na bazie wody;
- Montażu domków w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego;
- Udzielenia gwarancji

Zamawiający zobowiązuje się do:

- Przekazania projektu graficznego obiektu.

Pozostałe informacje:

1. Termin ważności oferty: 21 dni
2. Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem dostawcy.
3. Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszt transportu / przesyłki leżą po stronie wykonawcy.
4. Kryterium oceny - najniższa cena.
5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy w terminie 90 dni licząc od daty udzielenia zamówienia (tj. podpisania Umowy).