

lp.	Numer pom.	Funkcja wg. projektu	Stan po zmianach	Wprowadzane wzmiany			Zwiększenie liczby pracowników w stosunku do stanu projektowanego o
				w br. budowlanej	w br. Sanitarnej	br. Elektrycznej	
Piwnica							
1	0.26	jadalnia	sjadalnia/okazjonalnie sala konferencyjna	–	–	-zasilanie dla ekranu i projektora	
2	0.28	magazyn	pom. pracy biur. do 4h - 1 os.	wykładzina dywanowa	–	- zasilanie (gniazda elektr. i LAN, tel.) dla 1 stanowiska komp.	1
3	0.29	magazyn	pom. pracy biur. do 4h - 1 os.	wykładzina dywanowa	–	- zasilanie (gniazda elektr. i LAN, tel.) dla 1 stanowiska komp.	1
4	0.34	magazyn	pom. pracy biur. do 4h - 1 os.	wykładzina dywanowa	–	- zasilanie (gniazda elektr. i LAN, tel.) dla 1 stanowiska komp.	1
Parter							
5	1.47	archiwum	pom. biur. - 1os.	wykładzina dywanowa	–	- zasilanie (gniazda elektr. i LAN, tel.) dla 1 stanowiska komp.	1
6	1.48	pok. socjalny	pom. biur. - 4os.	wykładzina dywanowa zamiast posadzki i rezygnacja z pasa płytek oraz zabudowy meblowej-kuchennej	rezygnacja z umywalki i zlewu oraz baterii i instal. C. i z.w.u.	- zasilanie (gniazda elektr. i LAN, tel.) dla 4 stanowisk komp., korekta rozmieszczenia gniazd, dostosowanie ilości opraw oświetlenia	4
7	1.52	archiwum	pom. biur. - 1os.	wykładzina dywanowa	–	- zasilanie (gniazda elektr. i LAN, tel.) dla 1 stanowiska komp.	1
I piętro							
8	2.03	gabinet dyrektora	potencjalne (zapasowe miejsca pracy dla. - 6os.)	–	–	- zasilanie (gniazda elektr. i LAN, tel.) dla 6stanowisk komp., dostos. Oświetlenia	5
9	2.05	pom. biur. 6 os.	pom. biur. - 8os.	–	–	- zasilanie (gniazda elektr. i LAN, tel.) dla 8stanowisk komp., dostos. Oświetlenia	2
10	2.13	praca cicha 1 os.	pom. biur. - 2os.	–	–	- zasilanie (gniazda elektr. i LAN, tel.) dla 2 stanowisk komp.	1
11	2.15	praca cicha 1.os.	pom. biur. - 2os.	–	–	- zasilanie (gniazda elektr. i LAN, tel.) dla 2 stanowisk komp.	1
12	2.18	sala konferencyjna	pom. biur. - 8os.	ścianka działowa analog. Jak w pom. 2.19	–	-rezygnacja z zasilania ekranu i projektora - zasilanie (gniazda elektr. i LAN, tel.) dla 8 stanowisk komp., korekta rozmieszczenia gniazd, dostosowanie ilości opraw oświetlenia	8
13	2.27	pom. biur. 1 os.	pom. biur. - 2os.	–	–	- zasilanie (gniazda elektr. i LAN, tel.) dla 2 stanowisk komp.	1
14	2.28	pom. biur. 1 os.	pom. biur. - 2os.	–	–	- zasilanie (gniazda elektr. i LAN, tel.) dla 2 stanowisk komp.	1
15	2.10.a	korytarz	pom. biur. - 2os.	wydzielenie scian działowych z drzwiami, wykładzina dywanowa	–	- zasilanie (gniazda elektr. i LAN, tel.) dla 2 stanowisk komp. dostos. Oświetlenia	2
16	2.10b	korytarz	pom. biur. - 2os.	wydzielenie scian działowych z drzwiami, wykładzina dwwanowa	–	- zasilanie (gniazda elektr. i LAN, tel.) dla 2 stanowisk komp. dostos. Oświetlenia	2

Wszelkie materiały do wykonania w/w prac należy przyjąć analogicznie do rozwiązań projektowych zawartych w projekcie.