

Płock, dnia 13.07.2023 roku

MZD-NZ.391.10.2023.MS

wykonawcy

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn.: **Przebudowa drogi powiatowej nr 5213W- ulicy Fryderyka Chopina w Płocku**"

Zamawiający - Miejski Zarząd Dróg informuje, iż do ww. postępowania wpłynęła następująca pytaniami:

#### **Zapytanie nr 1**

1. Wg. opisu przedmiotu zamówienia wskazany jest zakres do ulicy Dworcowej, z mapy wynika, że ul. Dworcowa przecina się z projektowanym „rondem”. Natomiast wg załącznika nr 1 Zakres przedmiotu zamówienia, na planie sytuacyjnym zaznaczony jest większy obszar. Prosimy o potwierdzenie, że zakres przebudowanej drogi jest zgodny z projektem zagospodarowania terenu „ETAP 11 ZAGOSPODAROWANIE”.

#### **Odpowiedź 1**

Zakres przebudowy kończy się na km 0 + 114. Projekt branży sanitarnej w km 0 + 130,5 znajdują się 2 wpusty do wymiany. W km od 0 + 114 do 0+365 (do zakresu wyremontowanego z ul. Otolińską) należy uwzględnić wymianę warstwy ścieralnej gr 4 cm.

#### **Zapytanie nr 2**

Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem o udzielenie wyjaśnień do dokumentacji dla w/w zadania :

- według części opisowej projektu branży sanitarnej należy wykonać 19 nowych wpustów oraz wyregulować 9 wpustów (łącznie 28), według rysunku Nr 2 - Profil podłużny do wykonania jest 17 nowych wpustów. Zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie nieścisłości w dokumentacji oraz podanie ilości wpustów do wykonania jako nowe i do regulacji,
- według części opisowej projektu branży sanitarnej należy wykonać 1 wpust betonowy o średnicy DN425 - według rysunku Nr 2 - Profil podłużny wpust o takiej średnicy nie występuje, zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie nieścisłości w dokumentacji,
- w projekcie uwzględniono przykanaliki z rur o średnicy DN160 i DN200 - czy wykonawca ma uwzględnić w swojej wycenie takie średnice rur?
- w projekcie jest następujący zapis : „Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia inspekcji telewizyjnej, całości sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej” -


zwracamy się do Zamawiającego o wskazanie graficzne na planie sytuacyjnym, które kanały należy ująć w inspekcji TV,

- w przedmiarze robót uwzględniono rozdział nr 3 „Odtworzenie nawierzchni w miejscu wymiany wpustów i remont nawierzchni w kierunku ul. Otolińskiej” poprzez frezowanie i odtworzenie nawierzchni w ilości 2828,95 m<sup>2</sup>, według projektu branży drogowej zakres opracowania kończy się na km 0 + 114, natomiast według projektu branży sanitarnej w km 0 + 130,5 znajdują się tylko 2 wpusty, mianowicie Wp47 i Wp47a - zwracamy się o wyjaśnienie w/w zakresu robót.

## **Odpowiedź 2**

- wpusty należy wykonać zgodnie z profilem podłużnym należy wykonać 17 nowych wpustów oraz wyregulować 9 wpustów,
- wpusty należy wykonać zgodnie z profilem podłużnym, nie uwzględniać wpustu DN425,
- należy wykonać przykanaliki z rur o średnicy DN200, zgodnie z zarządzeniem **Nr 4308/2023** z dnia 15 czerwca 2023 roku w sprawie: Wytycznych do projektowania, realizacji i odbioru miejskiej sieci oraz przyłączy kanalizacji deszczowej w zakresie zgodności z polityką planowania infrastruktury na terenie Gminy-Miasto Płock.
- w inspekcji TV należy uwzględnić kanały kanalizacji deszczowej od początku Etapu II do końca etapu II,
- w km od 0 + 114 do 0+365 (do zakresu wyremontowanego z ul. Otolińską) należy uwzględnić wymianę warstwy ścieralnej gr 4 cm.

DYREKTOR  
Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku  
Tomasz Żulewski



### Otrzymują:

- 1) adresat;
- 2) MZD-NZ – a.a.

Sporządziła: Magdalena Śmigielska 24- 3640138.