

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY WYKONAWCY
ZADANIA NSIP NR 2AF 15107, 2AF 15037
ZADANIE OKOŁOPAKIETOWE NR 2AF 15107/OK01

Lp	Scalone pozycje prac	Udział % w cenie oferty	Koszt pozycji dla zadania nr 2AF 15107 ¹	Koszt pozycji dla zadania nr 2AF 15037 ¹	Koszt pozycji dla zadania nr 2AF 15107/OK01 ¹	Wynagrodzenie netto za poszczególne Etapy [4+5+6]	Termin realizacji Przedmiotu Zamówienia: od dnia zawarcia Umowy do 52 miesięcy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ETAP I - Weryfikacja dokumentacji projektowej budowlanej, sporządzanie opinii inwestorskich.	5%	zł	zł	zł	zł	w terminie do 9 miesięcy od dnia zawarcia Umowy
2	ETAP II - Weryfikacja dokumentacji projektowej wykonawczej, sporządzanie opinii inwestorskich.	5%	zł	zł	zł	zł	w terminie do 15 miesięcy od dnia zawarcia Umowy
3	ETAP III - Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego.	80%	zł	zł	zł	zł	w terminie do 47 miesięcy od dnia zawarcia Umowy
3.1 ²	Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad demontażem/rozbiórką, wylesieniem/wycinką drzew i krzewów, nasadzeniami, przebiegiem procesu remediacji gruntów, wykonaniem monitoringu środowiska wodno-gruntowego i realizacją robót budowlano-montażowych, w tym budową zbiorników magazynowych o osiach pionowych oraz nad rozruchem technologicznym składów MPS łącznie ze zbiornikami magazynowymi o osiach pionowych, na paliwach rozruchowych GW, w oparciu o sporządzoną dokumentację projektową zadań, w tym bieżące rozliczanie inwestycji w trakcie prowadzenia robót – przez okres świadczenia robót budowlano-montażowych, dostaw lub usług planowanych 77 % wartości wynagrodzenia Wykonawcy płatne będzie w miesiącach rozliczeniowych, wg proporcji*	77%					w terminie do 47 miesięcy od dnia zawarcia Umowy
3.2	Weryfikacja i sporządzenie opinii inwestorskich do dokumentacji przygotowanej na potrzeby realizacji zadań, w szczególności projektów rozruchu składów wraz ze zbiornikami magazynowymi o osiach pionowych, projektu harmonogramu rozruchu składów MPS oraz innych opracowań realizowanych w trakcie realizacji zadań, w tym scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru, instrukcji bezpieczeństwa ppoż., instrukcji rozruchu instalacji, sieci i systemów stałego zabezpieczenia ppoż. składów, opracowanych przez GW lub inne podmioty, instrukcji eksploatacji i konserwacji oraz serwisowania wszystkich obiektów wykonanych w ramach zadań, programu szkoleń obsługi składów MPS, w tym urządzeń, instalacji i systemów oraz harmonogramu przeprowadzania szkoleń, a także innych opracowań realizowanych w fazie budowy zadań	1,5%					do 14 dni od dnia przekazania dokumentacji do weryfikacji przez GW lub inne podmioty
3.3	Weryfikacja i sporządzenie opinii inwestorskich do projektów robót geologicznych, pełnej dokumentacji geologicznej opracowanej przez GW (po wykonaniu przez GW robót geologicznych i na potrzeby wykonania sieci piezometrów)	0,5%					do 14 dni od dnia przekazania dokumentacji do weryfikacji przez GW
3.4	Przygotowanie pisemnej informacji o planowanym terminie zakończenia rozruchu instalacji do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. Dokonanie zgłoszenia instalacji właściwemu organowi ochrony środowiska.	0,5%					do 30 dni przed planowanym terminem zakończenia rozruchu
3.5	Złożenie uzgodnionego z właściwymi Gestorami oraz Zamawiającym ostatecznej wersji rzAEG w rozbiściu na obiekty, urządzenia, instalacje i systemy wchodzące w zakres zadań na elementy składowe	0,5%					do 30 dni przed terminem odbioru końcowego i przekazania inwestycji do eksploatacji i użytkowania
4	ETAP IV - Rozliczenie zadań oraz opracowanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia inspekcji JFAI.	10%	zł	zł	zł	zł	do 5 miesięcy od zakończenia Etapu III
4.1	Złożenie projektu rzeczowo-wartościowego AEG (rz-wAEG) zawierającego poniesione nakłady GW oraz innych podmiotów w uzgodnieniu z Zamawiającym						do 14 dni od daty odbioru końcowego i przekazania inwestycji do eksploatacji i użytkowania
4.2	Złożenie do uzgodnień Zamawiającego dokumentacji powykonawczej JFAI niezbędnej do przeprowadzenia inspekcji JFAI						do 30 dni od zakończenia Etapu III
4.3	Złożenie do uzgodnień Zamawiającego sporządzonej dokumentacji z końcowego rozliczenia zadań						do 45 dni od zakończenia Etapu III
4.4	Złożenie uzgodnionej z Zamawiającym dokumentacji JFAI, w polskiej i angielskiej wersji językowej	10%					do 14 dni od uzgodnienia dokumentacji JFAI z Zamawiającym lub przekazania przez Zamawiającego informacji o niezgłoszeniu uwag
4.5	Złożenie uzgodnionej z Zamawiającym dokumentacji z końcowego rozliczenia zadań						do 14 dni od uzgodnienia dokumentacji z końcowego rozliczenia zadań z Zamawiającym lub przekazania przez Zamawiającego informacji o niezgłoszeniu uwag do przedmiotowej dokumentacji
RAZEM WYNAGRODZENIE NETTO:		100%	zł	zł	zł	zł	

Uwaga: Powyższy wykaz nie stanowi zamkniętego katalogu wymaganych opracowań z punktu widzenia celu zamówienia

1 - wartościowy udział procentowy w łącznym wynagrodzeniu netto dla poszczególnych zadań: 2AF 15107 stanowi 55%, 2AF 15037 stanowi 1%, 2AF 15107/OK01 stanowi 44%

2 - Wynagrodzenia Wykonawcy za miesiąc rozliczeniowy dla poz. 3.1 = (łączna wartość Świadczeń płatności za dany miesiąc rozliczeniowy dla Generalnego Wykonawcy lub innego Podmiotu)/(łączna wartość umów zawartych z Generalnym Wykonawcą lub innym Podmiotem) X 77% X wynagrodzenie Wykonawcy