

Załącznik nr 11 do SWZ

Harmonogram

*Załącznik dostępny na stronie internetowej prowadzonego postępowania
(plik o nazwie „Załącznik nr 11 do SWZ_HARMONOGRAM.pdf”)*

I.1 Harmonogram Etapów – zakres rzeczowy

| | | | | Zadanie kolejowe | Zadanie drogowe nr 1 | Zadanie drogowe nr 2 |
|--------------------|------------------------------|---|---|--|--|---|
| RODZAJ ZADANIA | NR ETAPU / KAMIENIA MILOWEGO | NAZWA ETAPU / KAMIENIA MILOWEGO | Termin wykonania | Treść zobowiązania | | |
| ZADANIE PODSTAWOWE | ETAP I | BADANIA GEOTECHNICZNE, ANALIZY RUCHU, INWENTARYZACJE | 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy | Opracowanie Studium geotechnicznego dla Odcinka 2 zadania kolejowego wraz z geotechnicznymi badaniami uzupełniającymi dla Odcinka 1 zadania kolejowego oraz opracowanie prognoz i analiz ruchu drogowego dla zakresu drogowego związanego z realizacją zadania kolejowego oraz opracowanie inwentaryzacji stanu istniejącego dla zadania kolejowego. | Opracowanie Studium geotechnicznego dla zadania drogowego nr 1 oraz opracowanie prognoz i analiz ruchu drogowego dla zakresu drogowego związanego z realizacją zadania drogowego nr 1 oraz opracowanie inwentaryzacji stanu istniejącego dla zadania drogowego. | Opracowanie Studium geotechnicznego dla zadania drogowego nr 2 oraz opracowanie prognoz i analiz ruchu drogowego dla zakresu drogowego związanego z realizacją zadania drogowego nr 2 oraz opracowanie inwentaryzacji stanu istniejącego dla zadania drogowego nr 2. |
| | ETAP II | WIELOBRANŻOWA KONCEPCJA PROJEKTOWA | 10 miesięcy od dnia zawarcia Umowy | Opracowanie wielobranżowej Koncepcji Projektowej zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdziale 6.5 OPZ. | Opracowanie wielobranżowej Koncepcji Projektowej zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdziale 6.5 OPZ. | Opracowanie wielobranżowej Koncepcji Projektowej zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdziale 6.5 OPZ. |
| | ETAP III | WNIOSEK O DECYZJĘ O USTALENIU LOKALIZACJI LINII KOLEJOWEJ | 15 miesięcy od dnia zawarcia Umowy | Opracowanie materiałów potrzebnych do złożenia wniosku / wniosków o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej obejmującej swoim zakresem całość zakresu robót budowlanych związanych z realizacją zadania kolejowego. | nie dotyczy | |

| | | | | Zadanie kolejowe | Zadanie drogowe nr 1 | Zadanie drogowe nr 2 |
|--------------------|------------------------------|---|---|--|--|--|
| RODZAJ ZADANIA | NR ETAPU / KAMIENIA MILOWEGO | NAZWA ETAPU / KAMIENIA MILOWEGO | Termin wykonania | Treść zobowiązania | | |
| ZADANIA PODSTAWOWE | ETAP IV | WNIOSKI O WYDANIE POZWOLEŃ WODNO-PRAWNYCH | 24 miesiące od dnia zawarcia Umowy | Złożenie kompletnego i niedotkniętego jakimikolwiek brakami (w tym formalnymi) wniosku/wniosków o wydanie pozwoleń wodnoprawnych , w wyniku złożenia których wszczęte zostanie postępowanie umożliwiające uzyskanie pozwolenia/pozwoleń wodnoprawnych na realizację zakresu zadania kolejowego. | Złożenie kompletnego i niedotkniętego jakimikolwiek brakami (w tym formalnymi) wniosku/wniosków o wydanie pozwoleń wodnoprawnych , w wyniku złożenia których wszczęte zostanie postępowanie administracyjne umożliwiające uzyskanie pozwolenia/pozwoleń wodnoprawnych na realizację zakresu zadania drogowego nr 1 . | Złożenie kompletnego i niedotkniętego jakimikolwiek brakami (w tym formalnymi) wniosku/wniosków o wydanie pozwoleń wodnoprawnych , w wyniku złożenia których wszczęte zostanie postępowanie administracyjne umożliwiające uzyskanie pozwolenia/pozwoleń wodnoprawnych na realizację zakresu zadania drogowego nr 2 . |
| | ETAP V.I | WNIOSKI O WYDANIE POZWOLEŃ NA BUDOWĘ I DECYZJI ZEZWALAJĄCYCH NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWYCH | 30 miesięcy od dnia zawarcia Umowy | Opracowanie Projektu Budowlanego obejmującego swoim zakresem całość zakresu robót budowlanych związanych z realizacją zadania kolejowego wraz z pozyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń, uzgodnień i innych decyzji administracyjnych, potwierdzone złożeniem do właściwego organu/organów kompletnego i niedotkniętego jakimikolwiek brakami (w tym formalnymi) wniosku/wniosków o wydanie Pozwoleń na Budowę lub zgłoszeń (dla robót niewymagających uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę). | Opracowanie Projektu Budowlanego obejmującego swoim zakresem całość zakresu robót budowlanych związanych z realizacją zadania drogowego nr 1 wraz z pozyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń, uzgodnień i innych decyzji administracyjnych, potwierdzone złożeniem do właściwego organu/organów kompletnego i niedotkniętego jakimikolwiek brakami (w tym formalnymi) wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej . | Opracowanie Projektu Budowlanego obejmującego swoim zakresem całość zakresu robót budowlanych związanych z realizacją zadania drogowego nr 2 wraz z pozyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń, uzgodnień i innych decyzji administracyjnych, potwierdzone złożeniem do właściwego organu/organów kompletnego i niedotkniętego jakimikolwiek brakami (w tym formalnymi) wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej . |

| | | | | Zadanie kolejowe | Zadanie drogowe nr 1 | Zadanie drogowe nr 2 |
|--------------------|------------------------------|--|---|--|--|--|
| RODZAJ ZADANIA | NR ETAPU / KAMIENIA MILOWEGO | NAZWA ETAPU / KAMIENIA MILOWEGO | Termin wykonania | Treść zobowiązania | | |
| ZADANIA PODSTAWOWE | ETAP V.II | UZYSKANIE POZWOLEŃ NA BUDOWĘ DLA ZADANIA KOLEJOWEGO | 36 miesięcy od dnia zawarcia Umowy | Uzyskanie Pozwoleń na Budowę / braku sprzeciwów do zgłoszeń (dla robót niewymagających uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę). Zamawiający dopuszcza możliwość objęcia części prac niezbędnych dla zrealizowania zakresu drogowego zadania kolejowego wnioskami o wydanie zezwoleń na realizację inwestycji drogowych. | nie dotyczy | |
| | ETAP V.III | UZYSKANIE DECYZJI ZEZWALAJĄCYCH NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWYCH DLA ZADAŃ DROGOWYCH | 36 miesięcy od dnia zawarcia Umowy | nie dotyczy | Uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. | Uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. |
| | ETAP VI | MATERIAŁY PRZETARGOWE I PROJEKTY WYKONAWCZE | 30 miesięcy od dnia zawarcia Umowy | Opracowanie materiałów niezbędnych dla wyłonienia wykonawców robót budowlanych dla zadania kolejowego w tym Programu Funkcjonalno-Użytkowego, Wytocznych Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, szacowanych kosztów prac projektowych i szacowanych kosztów robót budowlanych. | Opracowanie materiałów niezbędnych dla wyłonienia wykonawcy robót budowlanych dla zadania drogowego nr 1 w tym Opisu Przedmiotu Zamówienia, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przedmiarów robót, kosztorysu inwestorskiego, kosztorysu ofertowego. | Opracowanie materiałów niezbędnych dla wyłonienia wykonawcy robót budowlanych dla zadania drogowego nr 2 w tym Opisu Przedmiotu Zamówienia, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przedmiarów robót, kosztorysu inwestorskiego, kosztorysu ofertowego. |

| | | | | Zadanie kolejowe | Zadanie drogowe nr 1 | Zadanie drogowe nr 2 |
|--------------------|------------------------------|---------------------------------|---|---|--|--|
| RODZAJ ZADANIA | NR ETAPU / KAMIENIA MILOWEGO | NAZWA ETAPU / KAMIENIA MILOWEGO | Termin wykonania | Treść zobowiązania | | |
| | | | | nie dotyczy | Opracowanie Dokumentacji Projektowej Wykonawczej obejmującego swoim zakresem całość zakresu robót budowlanych związanych z realizacją zadania drogowego nr 1. | Opracowanie Dokumentacji Projektowej Wykonawczej obejmującego swoim zakresem całość zakresu robót budowlanych związanych z realizacją zadania drogowego nr 2. |
| ZADANIA OPCJONALNE | ETAP VII – OPCJA 1 | NADZÓR AUTORSKI dla Odcinka 1 | 84 miesiące od dnia zawarcia Umowy | Zapewnienie należytego wykonania robót budowlanych poprzez pełnienie nadzoru autorskiego wraz ze wsparciem projektowym w toku realizacji robót budowlanych w zakresie Odcinka 1 Zadania kolejowego oraz w okresie rękojmi i gwarancji jakości na te roboty udzielonej przez ich Wykonawcę. | nie dotyczy | |
| | ETAP VII – OPCJA 2 | NADZÓR AUTORSKI dla Odcinka 2 | 84 miesiące od dnia zawarcia Umowy | Zapewnienie należytego wykonania robót budowlanych poprzez pełnienie nadzoru autorskiego wraz ze wsparciem projektowym w toku realizacji robót budowlanych w zakresie Odcinka 2 Zadania kolejowego oraz w okresie rękojmi i gwarancji jakości na te roboty udzielonej przez ich Wykonawcę. | nie dotyczy | |

| | | | | Zadanie kolejowe | Zadanie drogowe nr 1 | Zadanie drogowe nr 2 |
|--------------------|------------------------------|--|------------------------------------|--------------------|--|--|
| RODZAJ ZADANIA | NR ETAPU / KAMIENIA MILOWEGO | NAZWA ETAPU / KAMIENIA MILOWEGO | Termin wykonania | Treść zobowiązania | | |
| ZADANIA OPCJONALNE | ETAP VII – OPCJA 3 | NADZÓR AUTORSKI dla Zadania drogowego nr 1 | 84 miesiące od dnia zawarcia Umowy | nie dotyczy | Zapewnienie należytego wykonania robót budowlanych poprzez pełnienie nadzoru autorskiego wraz ze wsparciem projektowym w toku realizacji robót budowlanych dotyczących Zadania drogowego nr 1 oraz w okresie rękojmi i gwarancji jakości na te roboty udzielonej przez ich Wykonawcę. | nie dotyczy |
| | ETAP VII – OPCJA 4 | NADZÓR AUTORSKI dla Zadania drogowego nr 2 | 84 miesiące od dnia zawarcia Umowy | nie dotyczy | nie dotyczy | Zapewnienie należytego wykonania robót budowlanych poprzez pełnienie nadzoru autorskiego wraz ze wsparciem projektowym w toku realizacji robót budowlanych dotyczących Zadania drogowego nr 2 oraz w okresie rękojmi i gwarancji jakości na te roboty udzielonej przez ich Wykonawcę. |

I.2 Harmonogram Etapów – płatności

| RODZAJ ZADANIA | NR ETAPU / KAMIENIA MIŁOWEGO | NAZWA ETAPU / KAMIENIA MIŁOWEGO – warunek płatności | Termin wykonania [w miesiącach od dnia zawarcia Umowy] | Zadanie kolejowe | | Zadania drogowe nr 1 i 2 | |
|--|------------------------------|---|--|--|----------------------------------|---|----------------------------------|
| | | | | PLATNOŚĆ ZA ETAP [% Kwoty wskazanej w poz. 1 formularza ofertowego za zakres podstawowy zadania kolejowego rozliczanego ryczałtowo (bez podziałów nieruchom.)] | PLATNOŚĆ ZA ETAP NARASTAJĄCO [%] | PLATNOŚĆ ZA ETAP [% Kwoty wskazanej odpowiednio w poz. 5 (zadanie drogowe nr 1) i poz. 8 (zadanie drogowe nr 2) formularza ofertowego za zakresy podstawowe zadań drogowych rozliczanych ryczałtowo (bez podziałów nieruchom.)] | PLATNOŚĆ ZA ETAP NARASTAJĄCO [%] |
| ZADANIA PODSTAWOWE (ROZLICZANE RYCZAŁTOWO) | ETAP I | BADANIA GEOTECHNICZNE, ANALIZY RUCHU, INWENTARYZACJE - sporządzenie i uzgodnienie z Zamawiającym opracowań | 6 | 5% | 5% | 5% | 5% |
| | ETAP II | WIELOBRANŻOWA KONCEPCJA PROJEKTOWA - sporządzenie i uzgodnienie z Zamawiającym opracowań | 10 | 15% | 20% | 15% | 20% |
| | ETAP III | WNIOSEK O DECYZJĘ O USTALENIU LOKALIZACJI LINII KOLEJOWEJ – złożenie wniosku/wniosek | 15 | 10% | 30% | nie dotyczy | nie dotyczy |
| | ETAP IV | WNIOSKI O WYDANIE POZWOLEŃ WODNOPRAWNYCH – złożenie wniosków | 24 | 10% | 40% | 10% | 30% |
| | ETAP V.I | WNIOSKI O WYDANIE POZWOLEŃ NA BUDOWĘ I DECYZJI ZEZWALAJĄCYCH NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWYCH – złożenie wniosków | 30 | 20% | 60% | 20% | 50% |
| | ETAP V.II | WNIOSKI O WYDANIE POZWOLEŃ NA BUDOWĘ I DECYZJI ZEZWALAJĄCYCH NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWYCH dla zadania kolejowego – uzyskanie decyzji | 36 | 25% | 85% | nie dotyczy | nie dotyczy |

| RODZAJ ZADANIA | NR ETAPU / KAMIENIA MILOWEGO | NAZWA ETAPU / KAMIENIA MILOWEGO – warunek płatności | Termin wykonania [w miesiącach od dnia zawarcia Umowy] | Zadanie kolejowe | | Zadania drogowe nr 1 i 2 | |
|--|------------------------------|--|--|--|----------------------------------|---|----------------------------------|
| | | | | PŁATNOŚĆ ZA ETAP [% Kwoty wskazanej w poz. 1 formularza ofertowego za zakres podstawowy zadania kolejowego rozliczanego ryczałtowo (bez podziałów nieruchom.)] | PŁATNOŚĆ ZA ETAP NARASTAJĄCO [%] | PŁATNOŚĆ ZA ETAP [% Kwoty wskazanej odpowiednio w poz. 5 (zadanie drogowe nr 1) i poz. 8 (zadanie drogowe nr 2) formularza ofertowego za zakresy podstawowe zadań drogowych rozliczanych ryczałtowo (bez podziałów nieruchom.)] | PŁATNOŚĆ ZA ETAP NARASTAJĄCO [%] |
| ZADANIA PODSTAWOWE (ROZLICZANE RYCZĄLTOWO) | ETAP V.III | WNIOSKI O WYDANIE POZWOLEŃ NA BUDOWĘ I DECYZJI ZEZWALAJĄCYCH NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWYCH dla zadań drogowych – uzyskanie decyzji | 36 | nie dotyczy | nie dotyczy | 20% | 70% |
| | ETAP VI | MATERIAŁY PRZETARGOWE - sporządzenie dokumentacji | 30 | 15% | 100% | 10% | 80% |
| | | PROJEKTY WYKONAWCZE - sporządzenie dokumentacji projektowych wykonawczych dla zadań drogowych | 30 | nie dotyczy | nie dotyczy | 20% | 100% |
| ZADANIA PODSTAWOWE (ROZLICZANE OBMIAROWO) | nie dotyczy | PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI | nie dotyczy | rozliczenie według faktycznie dokonanych podziałów | | rozliczenie według faktycznie dokonanych podziałów | |

| RODZAJ ZADANIA | NR ETAPU / KAMIENIA MILOWEGO | NAZWA ETAPU / KAMIENIA MILOWEGO – warunek płatności | Termin wykonania [w miesiącach od dnia zawarcia Umowy] | Zadanie kolejowe | | Zadania drogowe nr 1 i 2 | |
|---|------------------------------|---|--|--|----------------------------------|---|----------------------------------|
| | | | | PŁATNOŚĆ ZA ETAP [% Kwoty wskazanej w poz. 1 formularza ofertowego za zakres podstawowy zadania kolejowego rozliczanego ryczałtowo (bez podziałów nieruchom.)] | PŁATNOŚĆ ZA ETAP NARASTAJĄCO [%] | PŁATNOŚĆ ZA ETAP [% Kwoty wskazanej odpowiednio w poz. 5 (zadanie drogowe nr 1) i poz. 8 (zadanie drogowe nr 2) formularza ofertowego za zakresy podstawowe zadań drogowych rozliczanych ryczałtowo (bez podziałów nieruchom.)] | PŁATNOŚĆ ZA ETAP NARASTAJĄCO [%] |
| ZADANIA OPCJONALNE (ROZLICZANE OBMIAROWO) | ETAP VII – OPCJA 1 | NADZÓR AUTORSKI dla Odcinka 1 | 84 | rozliczenie według liczby Pobytów | | nie dotyczy | |
| | ETAP VII – OPCJA 2 | NADZÓR AUTORSKI dla Odcinka 2 | 84 | rozliczenie według liczby Pobytów | | nie dotyczy | |
| | ETAP VII – OPCJA 3 | NADZÓR AUTORSKI dla Zadania drogowego nr 1 | 84 | nie dotyczy | | rozliczenie według liczby Pobytów | |
| | ETAP VII – OPCJA 4 | NADZÓR AUTORSKI dla Zadania drogowego nr 2 | 84 | nie dotyczy | | rozliczenie według liczby Pobytów | |